



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
OBRA: CSM - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	VALOR DOS	MÊS - 1	\$ VALOR	MÊS - 2	\$ VALOR	MÊS - 3	\$ VALOR
	DE SERVIÇOS		SERVIÇOS (R\$)	PERC. %	VALOR R\$	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,92%	21.787,57	100,00%	21.787,57				
02	INFRA ESTRUTURA	11,89%	66.046,77	100,00%	66.046,77		0,00		
03	SUPER ESTRUTURA	7,25%	40.260,56	75,00%	30.195,42	25,00%	10.065,14		
04	PAREDES E PAINEIS	11,00%	61.120,30	75,00%	45.840,22	25,00%	15.280,07		
05	COBERTURA	7,58%	42.115,86	25,00%	10.528,97	75,00%	31.586,90		
06	ESQUADRIAS	5,62%	31.217,34		0,00	25,00%	7.804,34	75,00%	23.413,01
07	REVESTIMENTOS	14,29%	79.362,69		0,00	25,00%	19.840,67	75,00%	59.522,02
08	PISOS	4,47%	24.844,06		0,00	25,00%	6.211,02	75,00%	18.633,05
09	PEITORIL	0,26%	1.435,33		0,00		0,00	100,00%	1.435,33
10	SOLEIRA	0,35%	1.937,07		0,00		0,00	100,00%	1.937,07
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; REDE LOGICA; REDE TELEFONICA E PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	3,77%	20.913,02		0,00	50,00%	10.456,51	50,00%	10.456,51
12	PINTURAS	6,88%	38.222,38		0,00	50,00%	19.111,19	50,00%	19.111,19
13	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E ESGOTO	7,93%	44.017,63		0,00	25,00%	11.004,41	75,00%	33.013,22
14	POÇO	0,76%	4.214,43		0,00	25,00%	1.053,61	75,00%	3.160,82
15	CAIXA D'AGUA DE 1000L COM TORRE DE 6M	0,58%	3.210,45		0,00	25,00%	802,61	75,00%	2.407,83
16	MURO	9,01%	50.043,79		0,00	50,00%	25.021,89	50,00%	25.021,89
17	LAÇADA DE PROTEÇÃO E RAMPA DE ACE	1,95%	10.810,73		0,00		0,00	100,00%	10.810,73
18	URBANIZAÇÃO	2,39%	13.291,96	25,00%	3.322,99	25,00%	3.322,99	50,00%	6.645,98
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,10%	551,82		0,00	50,00%	275,91	50,00%	275,91
TOTAL				32,00%	177.721,94	29,14%	161.837,26	38,86%	215.844,55
ACUMULADO		100,00%	R\$555.403,75	32,00%	177.721,94	61,14%	339.559,20	100,00%	555.403,75

CASTANHAL, 10 de FEVEREIRO 2015

Data

