



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 700 M DE MURO DE CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA -PA																			
DATA: dez/17																			
CRONOGRAMA FÍSICO		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Total
Item	Descrição																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%																	100,00%
2	FUNDAÇÕES		10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								100,00%
3	SUPRA-ESTRUTURA			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							100,00%
4	ATERRO E ENROCAMENTO				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
5	DRENAGEM						5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
7	SERVIÇOS FINAIS											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%
8	PROJETO EXECUTIVO (4,04%)	50,00%	50,00%																100,00%
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	100,00%
	PERCENTUAL EXECUTADO	4,76%	6,27%	6,15%	7,29%	10,19%	10,30%	7,35%	7,59%	8,58%	8,58%	5,20%	3,29%	3,29%	3,12%	2,20%	2,64%	3,19%	100,00%
CRONOGRAMA FINANCEIRO		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Total
Item	Descrição																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	199.565,09	199.565,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					199.565,09
2	FUNDAÇÕES	3.201.681,53	-	320.168,15	320.168,15	480.252,23	480.252,23	320.168,15	320.168,15	320.168,15	320.168,15	-		-					3.201.681,53
3	SUPRA-ESTRUTURA	1.525.713,95	-	-	152.571,40	152.571,40	228.857,09	228.857,09	152.571,40	152.571,40	152.571,40	152.571,40	-	-	-	-			1.525.713,95
4	ATERRO E ENROCAMENTO	1.586.580,48	-	-	-	79.329,02	79.329,02	79.329,02	79.329,02	79.329,02	158.658,05	158.658,05	158.658,05	158.658,05	158.658,05	158.658,05	79.329,02	79.329,02	1.586.580,48
6	DRENAGEM	169.589,91	-	-	-	-	-	8.479,50	8.479,50	16.958,99	16.958,99	16.958,99	16.958,99	16.958,99	16.958,99	16.958,99	8.479,50	8.479,50	169.589,91
7	PAVIMENTAÇÃO	112.614,43	-	-	-	-	-	-	11.261,44	11.261,44	11.261,44	11.261,44	11.261,44	11.261,44	11.261,44	11.261,44	16.892,16	11.261,44	112.614,43
8	SERVIÇOS FINAIS	493.584,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.358,44	49.358,44	49.358,44	49.358,44	49.358,44	98.716,87	148.075,31	493.584,37
9	PROJETO EXECUTIVO (4,04%)	323.473,65	161.736,83	161.736,83	-	-	-	-	-	-	-			-					323.473,65
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	387.196,59	19.359,83	19.359,83	19.359,83	30.975,73	27.103,76	27.103,76	27.103,76	27.103,76	27.103,76	27.103,76	27.103,76	27.103,76	13.551,88	13.551,88	13.551,88	13.551,88	387.196,59
	Total	8.000.000,00	380.661,74	501.264,81	492.099,38	583.044,30	815.542,11	824.021,60	587.651,83	607.392,77	686.721,79	686.721,79	415.912,08	263.340,68	263.340,68	249.788,80	176.090,50	211.338,72	8.000.000,00
RESUMO		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	
Dispêndio Mensal		380.661,74	501.264,81	492.099,38	583.044,30	815.542,11	824.021,60	587.651,83	607.392,77	686.721,79	686.721,79	415.912,08	263.340,68	263.340,68	249.788,80	176.090,50	211.338,72	255.066,43	8.000.000,00
Percentual Mensal		4,76%	6,27%	6,15%	7,29%	10,19%	10,30%	7,35%	7,59%	8,58%	260,77%	157,94%	100,00%	3,29%	3,12%	2,20%	2,64%	3,19%	100,00%
Dispêndio Mensal Acumulado		380.661,74	881.926,55	1.374.025,93	1.957.070,23	2.772.612,34	3.596.633,94	4.184.285,77	4.791.678,53	5.478.400,33	4.283.355,73	4.699.267,81	4.962.608,49	5.741.741,01	5.991.529,81	6.167.620,30	6.378.959,02	6.634.025,45	
Percentual Mensal Acumulado		4,76%	11,02%	17,18%	24,46%	34,66%	44,96%	52,30%	59,90%	68,48%	305,73%	463,67%	563,67%	71,77%	74,89%	77,10%	79,74%	82,93%	

Marcelo Baptista
Marcelo Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2