

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA NAVAL - PRAÇA PRINCESA ISABEL
PRAZO: 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	Descrição	VALOR TOTAL	%	MESES					
				01	02	03	04	05	06
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.808,16	8,64%	16,60%	16,60%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%
				18.892,15	18.892,15	19.005,96	19.005,96	19.005,96	19.005,96
02	CONSTRUÇÃO DE FLUTUANTE METALICO 15,00x5,00x1,20	445.237,16	33,79%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00	0,00
				44.523,72	133.571,15	133.571,15	133.571,15		
03	RAMPA METÁLICA ARTICULADA - 20,00 X 1,20M	141.872,72	10,77%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00	0,00
				14.187,27	42.561,82	42.561,82	42.561,82		
04	PLATAFORMA	101.482,33	7,70%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00	0,00
				10.148,23	30.444,70	30.444,70	30.444,70		
05	CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE 12"	467.795,66	35,50%	0,00	0,00	0,00	30,00%	40,00%	30,00%
							140.338,70	187.118,26	140.338,70
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.456,76	1,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%
								10.728,38	10.728,38
07	LIMPEZA / DESMOBILIZAÇÃO	26.108,16	1,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
									26.108,16
TOTAL GERAL		1.317.760,95	100,01%						
PERCENTUAL SIMPLES				6,66%	17,11%	17,12%	27,77%	16,46%	14,89%
VALOR SIMPLES				87.751,38	225.469,82	225.583,63	365.922,32	216.852,61	196.181,20
PERCENTUAL ACUMULADO				6,66%	23,77%	40,89%	68,66%	85,11%	100,00%
VALOR ACUMULADO				87.751,38	313.221,19	538.804,82	904.727,15	1.121.579,76	1.317.760,95