



CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO/ MESES

ITEM	ETAPA	TOTAL	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		Valor do item	(% Referente a obra
			Q1	Q2																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	X	X	X	X											X	X	27.629,24	1,52%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%	X	X	X	X	X	X					X	X					28.291,50	1,56%
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100%			X	X	X	X	X	X									90.633,35	4,98%
4	SUPERESTRUTURA	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					276.406,03	15,20%
5	PAREDES E PAINEIS	100%			X	X	X	X	X	X	X	X							141.827,43	7,80%
6	ESQUADRIAS	100%							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	146.619,28	8,06%
7	COBERTURA	100%							X	X	X	X	X	X					207.430,11	11,41%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%					X	X	X	X	X	X							6.761,93	0,37%
9	REVESTIMENTOS	100%							X	X	X	X	X	X					171.971,36	9,46%
10	PAVIMENTAÇÃO	100%											X	X	X	X	X	X	172.867,25	9,51%
11	RODAPÉS E PEITORIS	100%											X	X	X	X			19.312,66	1,06%
12	PINTURA	100%					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60.517,43	3,33%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	100%								X	X	X	X	X	X	X	X	X	108.037,42	5,94%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	85.605,01	4,71%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			42.505,29	2,34%
16	LOUÇAS E METAIS	100%									X	X	X	X	X	X	X	X	28.839,96	1,59%
17	BANCADAS	100%									X	X	X	X	X				32.813,39	1,80%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100%															X	X	39.465,82	2,17%
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	100%			X	X										X	X		5.804,50	0,32%
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	100%											X	X	X	X			3.806,28	0,21%
21	ÁREAS EXTERNAS	100%											X	X	X	X	X	X	118.335,57	6,51%
22	SERVIÇOS DIVERSOS	100%												X	X	X	X		1.320,06	0,07%
23	SERVIÇOS FINAIS	100%															X	X	1.781,52	0,10%
CUSTO TOTAL																		1.818.582,41	100,00%	