



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ



Obra: REFORMA GERAL DA E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA

Escola: E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA

Município: ORIXIMINÁ-PARÁ

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N, ZONA URBANA DE ORIXIMINÁ

Prazo de execução: 60 dias		Localização da Obra: Zona Urbana do Município de Oriximiná						
Item	SERVIÇOS	Tempo de execução (em dias corridos)					Valor do item	
		30	60	90	120	150	(R\$)	%
1.0	- Serviços Preliminares	1.861,73					1.861,73	0,64%
		100%						
2.0	- Demolições e retiradas	13.102,47					13.102,47	4,49%
		100,00%						
3.0	- Fundação	3.189,93					3.189,93	1,09%
		100%						
4.0	- Estrutura de concreto e Laje	16.301,15					16.301,15	5,59%
		100%						
5.0	- Paredes e Paineis	3.309,37					3.309,37	1,13%
		100%						
6.0	- Cobertura	27.074,34	27.074,34				54.148,67	18,57%
		50%	50%					
7.0	- Pavimentação		81.276,30				81.276,30	27,87%
			100%					
8.0	- Esquadrias e Ferragens		6.408,35				6.408,35	2,20%
			100%					
9.0	- Revestimento		4.435,67				4.435,67	1,52%
			100%					
10.0	- Pintura		79.235,97				79.235,97	27,17%
			100%					
11.0	- Instalação Hidro sanitarias	2.880,77	2.880,77				5.761,54	1,98%
		50%	50%					
12.0	- Diversos	11.276,02	11.276,02				22.552,04	7,73%
		50%	50%					
	Total Simples	78.995,78	212.587,42				291.583,19	100,00%
	Total Acumulado	78.995,78	291.583,19				0,00	
	% Simples	27,09%	72,91%					
	% Acumulado	27,09%	100,00%					

Prefeitura Municipal de Oriximiná

Armando Augusto Alves Jr.
Engenheiro Civil





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ



Obra: REFORMA GERAL DA E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA

Escola: E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA

Município: ORIXIMINÁ-PARÁ

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N, ZONA URBANA DE ORIXIMINÁ



Prazo de execução: 60 dias		Localização da Obra: Zona Urbana do Município de Oriximiná						
Item	SERVIÇOS	Tempo de execução (em dias corridos)					Valor do item	
		30	60	90	120	150	(R\$)	%
1.0	- Serviços Preliminares							
2.0	- Demolições e retiradas							
3.0	- Fundação							
4.0	- Estrutura de concreto e Laje							
5.0	- Paredes e Paineis							
6.0	- Cobertura							
7.0	- Pavimentação							
8.0	- Esquadrias e Ferragens							
9.0	- Revestimento							
10.0	- Pintura							
11.0	- Instalação Hidro sanitarias							
12.0	- Diversos							
	Total Simples							
	Total Acumulado							
	% Simples							
	% Acumulado							

Prefeitura Municipal de Oriximiná

Orlando Augusto Alves Monteiro
Engenheiro Civil - CREA

