



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

EXECUÇÃO / MÊS

ITEM	ETAPA	TOTAL	1°		2°		Q.1	3°		4°		5°		6°		7°		8°		Valor do item	(%) Referente a obra
			Q.1	Q.2	Q.1	Q.2		Q.2	Q.1	Q.2	Q.1	Q.2	Q.1	Q.2	Q.1	Q.2	Q.1	Q.2	Q.1		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	50%	50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.436,74	1,85%
2	MOVIMENTO DE TERRA	100%	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.085,61	2,37%
3	INFRAESTRUTURA	100%	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.621,88	9,74%
4	SUPERESTRUTURA	100%	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.597,34	7,58%
5	PAREDES E PAINÉIS	100%	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	21.477,23	4,22%
6	COBERTURA	100%	-	-	-	-	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	178.830,42	35,12%
7	ESQUADRIAS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	4.641,58	0,91%
8	REVESTIMENTOS	100%	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	41.318,35	8,11%
9	PISOS	100%	-	-	-	-	-	-	50%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	32.987,36	6,48%
10	PINTURA	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	46.724,72	9,17%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	-	-	-	-	25%	25%	-	-	-	25%	25%	-	-	-	-	-	-	7.313,88	1,44%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%	-	-	-	-	25%	25%	-	-	-	25%	25%	-	-	-	-	-	-	6.633,83	1,30%
13	DRENAGEM PLUVIAL	100%	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	19.896,48	3,91%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	100%	-	-	-	20%	20%	-	-	-	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-	12.523,13	2,46%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	1.859,15	0,37%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	25.319,66	4,97%
TOTAL																		509.267,36	100,00%		