



CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO/ MESES

ITEM	ETAPA	TOTAL	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		Valor do item	(%) Referente a obra
			Q1	Q2																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	X	X	X	X											X	X	11.492,75	1,18%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%	X	X	X	X	X	X					X	X					14.759,16	1,52%
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100%			X	X	X	X	X	X									46.153,14	4,75%
4	SUPERESTRUTURA	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					147.616,46	15,20%
5	PAREDES E PAINEIS	100%			X	X	X	X	X	X	X	X							72.171,64	7,43%
6	ESQUADRIAS	100%							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65.198,02	6,71%
7	COBERTURA	100%							X	X	X	X	X	X					100.620,27	10,36%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%					X	X	X	X	X	X							11.645,19	1,20%
9	REVESTIMENTOS	100%							X	X	X	X	X	X					100.943,25	10,39%
10	PAVIMENTAÇÃO	100%											X	X	X	X	X	X	73.451,23	7,56%
11	RODAPÉS E PEITORIS	100%											X	X	X	X			14.413,07	1,48%
12	PINTURA	100%					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.602,35	3,15%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	100%									X	X	X	X	X	X	X	X	68.064,85	7,01%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	51.369,80	5,29%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			31.080,32	3,20%
16	LOUÇAS E METAIS	100%								X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.801,06	1,63%
17	BANCADAS	100%								X	X	X	X	X	X				12.643,68	1,30%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100%															X	X	18.824,49	1,94%
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	100%			X	X										X	X		2.585,88	0,27%
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	100%												X	X	X	X		2.166,19	0,22%
21	ÁREAS EXTERNAS	100%											X	X	X	X	X	X	77.269,01	7,96%
22	SERVIÇOS DIVERSOS	100%													X	X	X	X	1.041,21	0,11%
23	SERVIÇOS FINAIS	100%															X	X	1.200,96	0,12%
CUSTO TOTAL																		971.114,00	100,00%	