

Objeto : REFORMA DA UMS VILA DA BARCA - ANEXO II

Local: RUA CORONEL LUIZ BENTES - PROX. PEDRO ALVARES CABRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	MÊS 06	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	3.139,69	0,91%	70,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100%
				2.197,78	313,97	156,98	156,98	156,98	156,98	3.139,69
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	6.668,11	1,93%	60,00%	35,00%	5,00%				1,00
				4.000,87	2.333,84	333,41				6.668,11
3	INFRA ESTRUTURA	4.417,23	1,28%	60,00%	40,00%					
				2.650,34	1.766,89					4.417,23
4	PAREDES E PAINES	3.491,13	1,01%	40,00%	50,00%	10,00%				
				1.396,45	1.745,57	349,11				3.491,13
5	COBERTURA:	3.380,22	0,98%	80,00%	20,00%					
				2.704,18	676,04					3.380,22
6	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	1.429,42	0,41%		40,00%	30,00%	30,00%			
					571,77	428,83	428,83			1.429,42
7	ESQUADRIAS:	111.212,23	32,18%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
				11.121,22	22.242,45	22.242,45	22.242,45	22.242,45	11.121,22	111.212,23
8	FERRAGENS:	1.421,28	0,41%				30,00%	50,00%	20,00%	
							426,38	710,64	284,26	1.421,28
9	REVESTIMENTOS:	15.066,84	4,36%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
					3.013,37	3.013,37	3.013,37	3.013,37	3.013,37	15.066,84
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	6.946,05	2,01%			30,00%	30,00%	40,00%		
						2.083,82	2.083,82	2.778,42		6.946,05
11	PISOS:	13.676,30	3,96%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				5.470,52	2.735,26	2.735,26	2.735,26			13.676,30
12	FORROS:	4.739,32	1,37%			60,00%	40,00%			
						2.843,59	1.895,73			4.739,32
13	PINTURAS:	66.403,86	19,21%		20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
					13.280,77	13.280,77	13.280,77	13.280,77	13.280,77	66.403,86
14	VIDROS:	292,91	0,08%					100,00%		
								292,91		292,91
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.928,68	11,26%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
				9.732,17	7.785,74	7.785,74	5.839,30	3.892,87	3.892,87	38.928,68
16	INSTALAÇÕES	24.504,34	7,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	

Objeto : REFORMA DA UMS VILA DA BARCA - ANEXO II

Local: RUA CORONEL LUIZ BENTES - PROX. PEDRO ALVARES CABRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	MÊS 06	TOTAIS
10	HIDROSSANITÁRIAS:	24.504,34	7,09%	6.126,09	4.900,87	4.900,87	3.675,65	2.450,43	2.450,43	24.504,34
17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	2.440,43	0,71%					50,00%	50,00%	2.440,43
								1.220,22	1.220,22	
18	SERRALHERIA:	1.023,23	0,30%						100,00%	1.023,23
									1.023,23	
19	DIVERSOS:	26.747,95	7,74%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	26.747,95
						5.349,59	8.024,39	8.024,39	5.349,59	
20	LIMPEZA FINAL:	9.709,52	2,81%				20,00%	20,00%	60,00%	9.709,52
							1.941,90	1.941,90	5.825,71	
	TOTAL com BDI (29%)	345.638,74	100,00%	45.399,61	61.366,53	65.503,78	65.744,83	60.005,35	47.618,65	345.638,74
	TOTAL ACUMULADO			45.399,61	106.766,14	172.269,92	238.014,74	298.020,09	345.638,74	
	% SIMPLES		100%	13,13%	17,75%	18,95%	19,02%	17,36%	13,78%	