

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 SALA DE AULA

LOCAL: VILA CAPINAL

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO/MÊS

ITEM	ETAPA	TOTAL	1°								Valor do item	(% Referente a obra)
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	X								3.966,96	2,98%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%	X								3.514,06	2,64%
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES	100%	X	X							9.663,22	7,27%
4	SUPERESTRUTURA	100%		X	X						16.933,42	12,73%
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100%			X	X		X			14.264,08	10,72%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 380/220)	100%			X		X			X	2.584,39	1,94%
7	PAREDES E PAÍNES	100%			X	X					9.281,11	6,98%
8	ESQUADRIAS	100%				X	X				8.385,60	6,30%
9	COBERTURA	100%				X	X				27.205,39	20,45%
10	REVESTIMENTO	100%				X	X	X			17.505,52	13,16%
11	PAVIMENTAÇÃO	100%	X	X					X	X	10.848,01	8,16%
12	PINTURA	100%						X	X		3.413,81	2,57%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	100%								X	5.162,72	3,88%
14	LIMPEZA DA OBRA	100%								X	273,13	0,21%
TOTAL											133.001,42	100,00%