


BUENO & OLIVEIRA LTDA
CNPJ:07.022.164/0001-69 IE: 29.383.516-0 IM: 153.753
END: QD 812 SUL AL 05 LT 05 SETOR: ECO INDUSTRIAL CEP: 77.023.120
FONE (63) 3217-7755 PALMAS – TOCANTINS



Ofício nº 015/2018

Marituba(Pa), 08 de março de 2018

A Ilmo. Senhor.

Antônio Lobato Coutinho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR

Assunto: **Solicitação de aditivo de Prazo.**


Solicito a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano- SEIDUR, prorrogação de prazo de vigência e execução por mais 06 (seis) meses, referente ao contrato nº 01-290916/6- **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MARITUBA – PA.**

Em virtude de haver a necessidade de readequação do projeto, em decorrência do levantamento das medidas da largura ao longo das vicinais precisarem de ajustes e consequentemente a reprogramação do contrato com a Caixa Econômica Federal, se fazendo necessário um período maior para conclusão dos serviços oriundo do contrato.

BUENO & OLIVEIRA LTDA
CNPJ:07.022.164/0001-69

Controladora Geral de Marituba
VLS 002
Alencar

BUENO & OLIVEIRA LTDA
CNPJ:07.022.164/0001-69 IE: 29.383.516-0 IM: 153.753
END: QD 812 SUL AL 05 LT 05 SETOR: ECO INDUSTRIAL CEP: 77.023.120
FONE(63) 3217-7755 PALMAS – TOCANTINS



SEIDUR – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Sr. Secretário

Em atendimento à solicitação da empresa **BUENO & OLIVEIRA LTDA** para prorrogação do prazo do contrato abaixo citado e apresento o seguinte relatório:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Motivo: Prorrogação de prazo de execução e Prazo de vigência
Contrato: 01-290916/6 – Tomada de Preços nº 6/20161108-01-PM-TP-SEIDUR
Contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA.**
Objeto: Conclusão de recuperação de estradas vicinais das localidades de: Agrovila São Pedro, Bela Vista, Riacho Doce, Urboca e Almir Gabriel em Marituba-PA.

O contrato 01-290916/6 firmado com a empresa **BUENO & OLIVEIRA LTDA.** e conveniado com o MAPA – Ministério da Agricultura tendo como concedente a Caixa Econômica Federal tem como objeto a Conclusão de recuperação de estradas vicinais das localidades de: Agrovila São Pedro, Bela Vista, Riacho Doce, Urboca e Almir Gabriel em Marituba-PA.

O referido contrato foi aditivado até 01/04/2018, sendo necessário prorrogar novamente o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses para que sejam concluídas as obras. O prazo de vigência expira em 01 de abril de 2018 sendo de igual forma prorrogada para que o mesmo seja válido até a conclusão da obra e demais procedimentos correlatos.

A parte já executada pela contratada equivale a 31,66 % da obra. Para que o restante seja executado é necessário a realização do levantamento das medidas das larguras ao longo das vicinais contratadas e consequentemente a reprogramação do contrato com a Caixa Econômica Federal.

Considerando também, que os recursos do convênios demoraram para serem liberados, causando atrasos no pagamento da empresa, fato este que contribuiu para demora da execução dos serviços.

Desta forma, e de acordo com o novo cronograma físico e financeiro apresentado pela empresa, concordo com o pedido de prorrogação de prazo e será necessário adicionar 06 (seis) meses para execução da obra e vigência contratual que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Marituba, PA, 08 de março de 2018.

Eng.º José Maria Amaral de Brito
Eng.º Fiscal de Marituba
Eng.º Civil
CREA 1574 D/MA

Controladoria Geral de Marituba
V. 1870
Antônio




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CR 330.931-33/2010
LOCAL : AGROVILA SÃO PEDRO, BELA VISTA, RIACHO DOCE, URIBOCA E ALMIR GABRIEL NO MUNICIPIO DE MARITUBA/PARA
DATA : MARÇO/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		out/16		nov/16		dez/16		jan/17		fev/17	
		VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DA CANTEIRO E PLACA DA OBRA	12387,96	100%	2.477,59	20%	9.910,37	80%						
				EXECUTADO		SALDO							
2	LOCAÇÃO DO EIXO ESTRADAL E ELABORAÇÃO DO PROJETO SIMPLIFICADO E TERRAPLANAGEM	21334,51	100%	5.333,63	25,00%	1.121,33	5,26%	14.879,55	69,74%				
				EXECUTADO		EXECUTADO		SALDO					
3	DESMATAMENTO	14792,72	100%	5.120,39	34,61%	9.672,33	65,39%						
				EXECUTADO		SALDO							
4	TERRAPLANAGEM	258229,28	100%	33491,43	12,97%	224.737,85	87,03%			20.701,39	8,02%	204.036,46	79,01%
				EXECUTADO		SALDO				EXECUTADO		SALDO	
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS	576165,76	100%	34408,95	5,97%	541.756,81	94,03%			21.441,08	3,72%	520.315,73	90,31%
				EXECUTADO		SALDO				EXECUTADO		SALDO	
6	REVESTIMENTO PRIMARIO (espessura de 10,00 cm)	604320,59	100%	122983,78	20,35%	481.336,81	79,65%			157.282,18	26,03%	324.054,63	53,62%
				EXECUTADO		SALDO				EXECUTADO		SALDO	
TOTAL		1487230,82											
TOTAL ACUMULADO								281.954,55	18,96%	224.214,57	7,07%		

Contradoria Geral de Marituba
V/S/O
12/03/2018



José M. A. de Brito
Eng. Civil
CREA 1574 D/MA




OBRA : CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CR 330.931-33/2010

OBRA : CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTIADAS VICINAIS - CR 336/52 - PROCEL/IO
LOCAL : AGROVILA SÃO PEDRO, BELA VISTA, RIACHO DOCE, URIBOCA E ALMIR GABRIEL NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PARÁ

DATA : MARÇO/2018

[illegible]

Controladora Geral de Maritima
VISTO
Assinatura



José M. A. de Brito
Eng.º Civil
CREA 1574 D/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CR 330.931-33/2010

LOCAL : AGROVILA SÃO PEDRO, BELA VISTA, RIACHO DOCE, URIBOCA E ALMIR GABRIEL, NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PARÁ

DATA : MARÇO/2018

2		3		4		5		6		TOTAL ACUMULADO	% TOTAL
mai/18		jun/18		jul/18		ago/18		set/18			
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
								9910,37	80%	2.477,59	20,00%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								3.744,46	17,55%	17.590,05	82,45%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								7.756,63	52,44%	7.036,09	47,56%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								195.085,60	75,55%	63.143,68	24,45%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								517.933,39	89,89%	58.232,37	10,11%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								279.392,47	46,23%	324.928,12	53,77%
								A EXECUTAR		EXECUTADO	
								1.013.822,92		473.407,90	1.487.230,82
											1.013.822,92

Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Analisado



José M. A. de Brito
Eng. Civil
CREA 1574 D/M/A

