

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO PROINFANCIA SANTA MARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
1	SONDAGEM DO TERRENO	Executado								
2	PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	Executado								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Executado								
4.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	Executado								
4.3	FUNDAÇÕES	Executado								
4.4	SUPERESTRUTURA	Executado								
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	30.911,00	30.911,00	100%						
4.6	ESQUADRIAS	151.231,99	-		75.615,99	50%	75.615,99	50%		
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	37.341,45	37.341,45	100%	-		-			
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.458,40	3.458,40	100%	-		-			
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	56.682,44	-		17.004,73	30%	19.838,85	35%	19.838,85	35%
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	99.802,39	-		-		49.901,19	50%	49.901,19	50%
4.11	PINTURA	58.997,17	-		-		29.498,58	50%	29.498,58	50%
4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	72.167,95	21.650,39	30%	28.867,18	40%	21.650,39	30%	-	
4.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.198,05	-		3.099,02	50%	3.099,02	50%	-	
4.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	16.778,33	-		4.194,58	25%	5.872,41	35%	6.711,33	40%
4.15	LOUÇAS E METAIS	49.114,44	-		-		19.645,78	40%	29.468,66	60%
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.236,80	1.271,04	30%	1.271,04	30%	847,36	20%	847,36	20%
4.17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.645,20	-		-		-		7.645,20	100%
4.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63.369,68	19.010,90	30%	19.010,90	30%	12.673,94	20%	12.673,94	20%
4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.773,16	-		-		886,58	50%	886,58	50%
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	15.257,96	-		4.577,39	30%	4.577,39	30%	6.103,19	40%
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	348,79	-		-		174,40	50%	174,40	50%
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	6.339,06	-		2.535,62	40%	2.535,62	40%	1.267,81	20%
4.23	SERVIÇOS COMPLEMETÁRES	57.483,72	17.245,12	30%	17.245,12	30%	11.496,74	20%	11.496,74	20%
4.24	SERVIÇOS FINAIS	1.756,59	-		-		-		1.756,59	100%
6	FOSSA	5.098,37	2.549,18	50%	2.549,18	50%	-		-	
7	ACS - Acessos	3.657,29	-		-		1.828,64	50%	1.828,64	50%
8	MURO	25.904,04	12.952,02	50%	12.952,02	50%	-		-	
9	PSG - Paisagismo	7.353,41	-		-		-		7.353,41	100%
10	INTRAMUROS		-		-		-		-	
PERCENTUAIS E VALORES MENSAIS PARCIAIS		782.907,65	146.389,49	18,70%	188.922,78	24,13%	260.142,90	33,23%	187.452,48	23,94%
PERCENTUAIS E VALORES MENSAIS ACUMULADOS			146.389,49	18,70%	335.312,28	42,83%	595.455,17	76,06%	782.907,65	100,00%