




PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
CNPJ: 34.823.518 / 0001 - 47

OBRA : CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE

Cronograma Físico- Financeiro							
				30 DIAS	60 dias	90 dias	120 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	5.443,44	5,13%	100,00%			
				5.443,44			
2	MOVIMENTO DE TERRA e FUNDAÇÕES:	16.728,04	15,75%	100,00%			
				16.728,04			
3	ESTRUTURA - Pilares	7.608,94	7,16%	50,00%	50,00%		
				3.804,47	3.804,47		
4	PAREDES E PAINÉIS	19.545,50	18,40%	25,00%	25,00%	50,00%	
				4.886,38	4.886,38	9.772,75	
5	COBERTURA - Portão	1.762,99	1,66%				100,00%
							1.762,99
6	ESQUADRIAS e FERRAGENS	20.592,00	19,39%		50,00%	25,00%	25,00%
					10.296,00	5.148,00	5.148,00
7	REVESTIMENTO	8.873,50	8,36%			50,00%	50,00%
						4.436,75	4.436,75
8	PAVIMENTAÇÕES	14.856,68	13,99%		50,00%	25,00%	25,00%
					7.428,34	3.714,17	3.714,17
9	PINTURA	9.813,90	9,24%			50,00%	50,00%
						4.906,95	4.906,95
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	980,00	0,92%				100,00%
							980,00
TOTAL		106.204,99	100,00%	30.862,32	26.415,19	27.978,62	20.948,86


Cesar Augusto Barroso Moreira Junior
CAU - A66921 - 0 / Responsável Técnico

Cesar Augusto Barroso Moreira Junior
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/A66921-0