



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Viações e Obras Públicas
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - AV. ARAGUAIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO					TOTAL(R\$)
		(R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	
1	SERVIÇOS INICIAIS							41.515,79
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	50,00%				50,00%	100,00%
		R\$	19.518,87				19.518,87	39.037,73
1.3	PLACA DE OBRA	%	100,00%					100,00%
		R\$	2.478,06					2.478,06
2	SISTEMA VIÁRIO							431.017,99
2.1	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM (MOVIMENTO DE TERRA)	%		50,00%	50,00%			100,00%
		R\$		20.707,98	20.707,98			41.415,95
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	%			50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$			131.523,87	65.761,93	65.761,93	263.047,73
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				63.277,16	63.277,16	126.554,31
3	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL							357.323,08
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%					100,00%
		R\$	1.043,05					1.043,05
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	%	40,00%	60,00%				100,00%
		R\$	34.788,91	52.183,37				86.972,28
3.3	ESCORAMENTO	%	40,00%	60,00%				100,00%
		R\$	35.383,06	53.074,60				88.457,66
3.4	ESGOTAMENTO	%	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$	970,49	970,49				1.940,98
3.5	ESTRUTURA	%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%		100,00%
		R\$	10.126,48	10.126,48	20.252,96	10.126,48		50.632,40
3.6	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO	%	100,00%					100,00%
		R\$	90.963,69					90.963,69
3.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO	%		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
		R\$		14.925,21	14.925,21	7.462,60		37.313,02

PERCENTUAL SIMPLES	23,53%	18,31%	22,58%	17,67%	17,90%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO	23,53%	41,85%	64,43%	82,10%	100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES	195.272,61	151.988,12	187.410,01	146.628,17	148.557,95	829.856,86
VALOR TOTAL ACUMULADO	195.272,61	347.260,73	534.670,74	681.298,91	829.856,86	