

OFICIO 032022-PMBJT

REF. PEDIDO DE ADITIVO CONTRATUAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DA VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-
CONVÊNIO Nº 892292/2019
CONTRATO Nº 20210182

A empresa **MABENGE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **30.129.785/0001-68**, sediada Folha 27 Quadra 17 Lote 02 Sala 305, Nova Marabá, Marabá/PA, vem respeitosamente SOLICITAR o aditivo contratual referente a PRAZO DE EXECUÇÃO do contrato em 180 DIAS, para devida conclusão do empreendimento.

Aproveitamos a oportunidade para elevar nossos votos de estima e consideração.

Marabá/PA, 06 de Junho de 2022



MABENGE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 30.129.785/0001-68

MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA

CPF/MF: 946.904.302-25

Parecer técnico 013/2022 – Setor de Engenharia

Assunto:

Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 20210160.

Requerente:

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2021-006, para a contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ na rua 05 de abril no município de Bom Jesus do Tocantins, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20210160.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2021-006 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20210160, referente a contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ na rua 05 de abril – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 06 de junho de 2022 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 2º (segundo) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de antecipação do período chuvoso, que tem data para a conclusão no dia 29/06/2022, com nova previsão de término em 180 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações climáticas podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que envolvem concretagem e pintura de faixas, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 08 de junho de 2022.

IGOR SOUZA
BRANDAO:0287
1944261

Assinado de forma digital
por IGOR SOUZA
BRANDAO:02871944261
Dados: 2022.06.08 10:34:08
-03'00'

Igor Souza Brandão
CREA – PA 1518542182