



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I

LOCAL: BR 316 - KM 110 - VILA CIDAPAR

PREFEITO: LEONARDO VALE

RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.664,30	3,61%	100,00%	0,00%					100%
				19.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.664,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.692,51	1,41%	100,00%						100%
				7.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,51
3	FUNDAÇÕES	11.546,84	2,12%	100,00%						100%
				11.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,84
4	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	86.547,18	15,89%	30,00%	70,00%					100%
				25.964,15	60.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.547,18
5	ESTRUTURA - METÁLICA	3.426,39	0,63%	0,00%		100,00%		0,00%		100%
				0,00	0,00	3.426,39	0,00	0,00	0,00	3.426,39
6	PAREDES E PAINEIS	31.217,22	5,73%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%			100%
				0,00	9.365,17	12.486,89	9.365,17	0,00	0,00	31.217,22
7	COBERTURA	34.684,89	6,37%			70,00%	30,00%			100%
				0,00	0,00%	24.279,42	10.405,47	0,00	0,00	34.684,89
8	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	6.093,59	1,12%			100,00%				100%
				0,00	0,00	6.093,59	0,00	0,00	0,00	6.093,59
9	ESQUADRIAS	54.003,33	9,92%			50,00%	50,00%			100%
				0,00	0,00	27.001,67	27.001,67	0,00	0,00	54.003,33
10	FERRAGENS	2.662,68	0,49%				100,00%			100%
				0,00	0,00	0,00	2.662,68	0,00	0,00	2.662,68
11	REVESTIMENTO	66.071,01	12,13%			30,00%	50,00%	20,00%		100%
				0,00	0,00	19.821,30	33.035,51	13.214,20	0,00	66.071,01
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.450,89	1,18%					100,00%		100%
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,89	0,00	6.450,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I

LOCAL: BR 316 - KM 110 - VILA CIDAPAR

PREFEITO: LEONARDO VALE

RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
13	PISOS	51.734,98	9,50%	0,00	0,00	40,00% 20.693,99	40,00% 20.693,99	20,00% 10.347,00	0,00	100% 51.734,98
14	PINTURAS	24.450,19	4,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00% 12.225,10	50,00% 12.225,10	100% 24.450,19
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/PROTEÇÃO	52.246,91	9,60%	0,00	10,00% 5.224,69	20,00% 10.449,38	30,00% 15.674,07	20,00% 10.449,38	20,00% 10.449,38	100% 52.246,91
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	7.389,40	1,36%	0,00	10,00% 738,94	20,00% 1.477,88	30,00% 2.216,82	20,00% 1.477,88	20,00% 1.477,88	100% 7.389,40
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	16.239,22	2,98%	0,00	10,00% 1.623,92	10,00% 1.623,92	40,00% 6.495,69	30,00% 4.871,77	10,00% 1.623,92	100% 16.239,22
18	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.456,49	2,65%	0,00	10,00% 1.445,65	10,00% 1.445,65	40,00% 5.782,60	30,00% 4.336,95	10,00% 1.445,65	100% 14.456,49
19	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	19.104,34	3,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00% 9.552,17	50,00% 9.552,17	100% 19.104,34
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	2.290,90	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 2.290,90	100% 2.290,90
21	INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ	4.439,81	0,82%	0,00	0,00	0,00	40,00% 1.775,92	40,00% 1.775,92	20,00% 887,96	100% 4.439,81
22	INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO	4.054,92	0,74%	0,00	0,00	0,00	40,00% 1.621,97	40,00% 1.621,97	20,00% 810,98	100% 4.054,92
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.770,28	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 4.770,28	100% 4.770,28
24	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	5.853,54	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 5.853,54	0,00	100% 5.853,54
25	SERRALHERIA	6.034,39	1,11%						100,00%	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I

LOCAL: BR 316 - KM 110 - VILA CIDAPAR

PREFEITO: LEONARDO VALE

RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,39	6.034,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I

LOCAL: BR 316 - KM 110 - VILA CIDAPAR

PREFEITO: LEONARDO VALE

RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
26	URBANIZAÇÃO	750,48	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00% 375,24	50,00% 375,24	100% 750,48
27	LIMPEZA FINAL	636,19	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 636,19	100% 636,19
TOTAL SIMPLES		544.512,87		64.867,80	78.981,39	128.800,08	136.731,54	82.552,00	52.580,04	544.512,87
TOTAL ACUMULADO				64.867,80	143.849,20	272.649,28	409.380,83	491.932,83	544.512,87	
% SIMPLES			100%	11,91%	14,50%	23,65%	25,11%	15,16%	9,66%	100,00%
% ACUMULADO				11,91%	26,42%	50,07%	75,18%	90,34%	100,00%	

JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CREA Nº 150578492-1