



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES DA ROCHA- VILA SANTO ANTÔNIO DO URINDEUA
 LOCAL: ZONA RURAL DE SALINÓPOLIS- PA

BDI 27,70%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS								TOTAIS	
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	210	240		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.510,36	4,26%	70%	30%								100%
				R\$ 12.257,25	R\$ 5.253,11								
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.271,94	1,28%	60%	40%								100%
				R\$ 3.163,16	R\$ 2.108,78	0,00							5.271,94
3	FUNDAÇÃO	76.772,18	18,66%		30%	40%	30%						100%
					R\$ 23.031,65	R\$ 30.708,87	R\$ 23.031,65						76.772,18
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	148.659,12	36,14%			10%	10%	20%	20%	20%	20%		100%
						R\$ 14.865,91	R\$ 14.865,91	R\$ 29.731,82	R\$ 29.731,82	R\$ 29.731,82	R\$ 29.731,82		148.659,12
5	PAREDES E PAINÉIS	9.008,29	2,19%			40%	60%						100%
						R\$ 3.603,32	R\$ 5.404,97						9.008,29
6	REVESTIMENTOS	3.761,39	0,91%			30%	30%	40%					100%
						R\$ 1.128,42	R\$ 1.128,42	R\$ 1.504,56					3.761,39
7	PISOS	41.416,21	10,07%			20%	20%	20%	20%	20%			100%
						R\$ 8.283,24	R\$ 8.283,24	R\$ 8.283,24	R\$ 8.283,24	R\$ 8.283,24		41.416,21	
8	PINTURA	34.268,93	8,33%					20%	20%	30%	30%		100%
								R\$ 6.853,79	R\$ 6.853,79	R\$ 10.280,68	R\$ 10.280,68		34.268,93
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	17.320,64	4,21%					20%	20%	30%	30%		100%
								R\$ 3.464,13	R\$ 3.464,13	R\$ 5.196,19	R\$ 5.196,19		17.320,64
10	INSTALAÇÕES SPDA	2.364,20	0,57%					20%	20%	30%	30%		100%

								R\$ 472,84	R\$ 472,84	R\$ 709,26	R\$ 709,26	2.364,20
11	SEVIÇOS DIVERSOS	54.974,94	13,37%						30%	30%	40%	100%
									R\$ 16.492,48	R\$ 16.492,48	R\$ 21.989,98	54.974,94
TOTAL SIMPLES		411.328,20		15.420,42	30.393,54	58.589,76	52.714,20	50.310,38	65.298,30	70.693,68	67.907,93	411.328,20
TOTAL ACUMULADO				15.420,42	45.813,95	104.403,71	157.117,91	207.428,29	272.726,59	343.420,27	411.328,20	822.656,40
% SIMPLES			100%	3,75%	7,39%	14,24%	12,82%	12,23%	15,87%	17,19%	16,51%	100,00%
% ACUMULADO				3,75%	11,14%	25,38%	38,20%	50,43%	66,30%	83,49%	41,89%	