



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

OBJETO: Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva
ENDEREÇO: Rua Jovelino Carneiro com Rua Lirio dos Campos - Icuí Guajará - Ananindeua/PA
VERSÃO DA PLANILHA: Orçamento quantitativo com valores globais de serviços.
REFERÊNCIA: Tabela SINAPI/JUN 2015 Desonerada e tabela SEDOP/PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA																									
		PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês			
				1ª S	2ª S	3ª S	4ª S	5ª S	6ª S	7ª S	8ª S	9ª S	10ª S	11ª S	12ª S	13ª S	14ª S	15ª S	16ª S	17ª S	18ª S	19ª S	20ª S	21ª S	22ª S	23ª S	24ª S
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	R\$ 8.973,37	100%																							
				R\$ 8.973,37																							
2	MOVIMENTOS DE TERRA	0,29%	R\$ 1.619,13	70%				30%																			
				R\$ 1.133,39				R\$ 485,74																			
3	FUNDAÇÕES	7,03%	R\$ 39.399,26					100%																			
								R\$ 39.399,26																			
4	ESTRUTURA	5,52%	R\$ 30.895,61									35%				45%				20%							
												R\$ 10.813,46				R\$ 13.903,03				R\$ 6.179,12							
5	PAREDES E PAINÉIS	5,95%	R\$ 33.303,43													100%											
																R\$ 33.303,43											
6	COBERTURA	15,38%	R\$ 86.140,25									20%				40%				40%							
												R\$ 17.228,05				R\$ 34.456,10				R\$ 34.456,10							
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	2,21%	R\$ 12.402,65					25%								45%				30%							
								R\$ 3.100,66								R\$ 5.581,19				R\$ 3.720,79							
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA	6,74%	R\$ 37.751,34													25%				25%				50%			
																R\$ 9.437,84				R\$ 9.437,84				R\$ 18.875,67			
9	REVESTIMENTOS, FORROS E SOLEIRAS	18,55%	R\$ 103.895,40																	60%				40%			
																				R\$ 62.337,24				R\$ 41.558,16			
10	PISOS	16,53%	R\$ 92.576,75					15%				40%				20%				25%							
								R\$ 13.886,51				R\$ 37.030,70				R\$ 18.515,35				R\$ 23.144,19							
11	PINTURAS	3,84%	R\$ 21.491,60																	30%				70%			
																				R\$ 6.447,48				R\$ 15.044,12			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	4,31%	R\$ 24.128,28																	65%				35%			
																				R\$ 15.683,38				R\$ 8.444,90			
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,90%	R\$ 33.026,90									20%				35%								45%			
												R\$ 6.605,38				R\$ 11.559,41								R\$ 14.862,10			
14	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	4,98%	R\$ 27.909,60													60%								40%			
																R\$ 16.745,76								R\$ 11.163,84			
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	43,89%	R\$ 2.009,97																					100%			
																								R\$ 2.009,97			
16	URBANIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA	0,82%	R\$ 4.579,75																					100%			
																								R\$ 4.579,75			
SIMPLES (VALORES EM REAIS)			R\$ 560.103,27	R\$ 10.106,76				R\$ 56.872,17				R\$ 71.677,59				R\$ 143.502,11				R\$ 161.406,14				R\$ 116.538,50			
ACUMULADO (VALORES EM REAIS)				R\$ 10.106,76				R\$ 66.978,93				R\$ 138.656,53				R\$ 282.158,64				R\$ 443.564,77				R\$ 560.103,28			
SIMPLES (VALORES EM PORCENTAGEM)		100%		1,80%				10,15%				12,80%				25,62%				28,82%				20,81%			
ACUMULADO (VALORES EM PORCENTAGEM)				1,80%				11,96%				24,76%				50,38%				79,19%				100,00%			