



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAIS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.868,20	2,60%	100,00% 28.868,20								100% 28.868,20
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	53.216,97	4,78%		100,00% 53.216,97							100% 53.216,97
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	173,03	0,02%		50,00% 86,52	50,00% 86,52						100% 173,03
1.4	FUNDAÇÕES	8.713,30	0,78%		30,00% 2.613,99	30,00% 2.613,99	40,00% 3.485,32					100% 8.713,30
1.5	ESTRUTURA	13.616,62	1,22%			50,00% 6.808,31	50,00% 6.808,31					100% 13.616,62
1.6	PAREDES E PAINÉIS	31.435,30	2,83%				30,00% 9.430,59	50,00% 15.717,65	20,00% 6.287,06			100% 31.435,30
1.7	COBERTURA	95.575,88	8,59%			50,00% 47.787,94	50,00% 47.787,94					100% 95.575,88
1.8	ESQUADRIAS / VIDROS	101.679,00	9,14%					50,00% 50.839,50	50,00% 50.839,50			100% 101.679,00
1.9	REVESTIMENTOS/TRATAMENTOS	50.539,43	4,54%			50,00% 25.269,72	50,00% 25.269,72					100% 50.539,43
1.10	SOLEIRAS E PEITORIS	3.580,84	0,32%			50,00% 1.790,42	50,00% 1.790,42					100% 3.580,84
1.11	PISOS	95.749,07	8,61%			40,00% 38.299,63	50,00% 47.874,54	10,00% 9.574,91				100% 95.749,07
1.12	FORROS	60.391,99	5,43%			10,00% 6.039,20	50,00% 30.196,00	40,00% 24.156,80				100% 60.391,99
1.13	PINTURA	35.015,68	3,15%						50,00% 17.507,84	50,00% 17.507,84		100% 35.015,68
1.14	INSTALAÇÕES	130.939,31	11,77%			5,00% 6.546,97	15,00% 19.640,90	30,00% 39.281,79	50,00% 65.469,66			100% 130.939,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAIS
1.15	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	27.942,19	2,51%					50,00%	50,00%			100%
								13.971,10	13.971,10			27.942,19
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	189.100,73	17,00%						50,00%	50,00%		100%
									94.550,37	94.550,37		189.100,73
1.17	LIMPEZA	1.688,40	0,15%								100,00%	100%
											1.688,40	1.688,40
1.18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183.984,31	16,54%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	100%
				18.398,43	18.398,43	18.398,43	18.398,43	18.398,43	18.398,43	18.398,43	55.195,29	183.984,31
	TOTAL SIMPLES	1.112.210,25		47.266,63	74.315,91	153.641,11	210.682,15	171.940,17	267.023,95	130.456,64	56.883,69	1.112.210,25
	TOTAL ACUMULADO	1.112.210,25		47.266,63	121.582,54	275.223,65	485.905,80	657.845,98	924.869,92	1.055.326,56	1.112.210,25	
	% SIMPLES		100%	4,25%	6,68%	13,81%	18,94%	15,46%	24,01%	11,73%	5,11%	100,00%
	% ACUMULADO			4,25%	10,93%	24,75%	43,69%	59,15%	83,16%	94,89%	100,00%	