

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM /PA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RIO VERMELHO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%			
		R\$ 17.222,81				
			R\$ 17.222,81			
2	PAVIMENTAÇÃO		20%	40%	40%	
		R\$ 31.330,16				
			R\$ 6.266,03	R\$ 12.532,06	R\$ 12.532,06	
3	URBANIZAÇÃO			50%	50%	
		R\$ 30.004,46				
				R\$ 15.002,23	R\$ 15.002,23	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA		20%	30%	50%	
		R\$ 31.875,00				
			R\$ 6.375,00	R\$ 9.562,50	R\$ 15.937,50	
5	SERVIÇOS FINAIS					100%
		R\$ 2.626,00				
						R\$ 2.626,00
	TOTAL	R\$ 113.058,42	R\$ 29.863,84	R\$ 37.096,79	R\$ 43.471,79	R\$ 2.626,00
	PERCENTUAL	100%	26%	33%	38%	2%