

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA LIDIACOPAMA
 SubProjeto - 01- CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA LIDIA
 Obra - CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA LIDIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM
 VALOR/PERCENTUAL VALOR: 148.707,32 REAL
 DATA: 11/02/2015
 SISPLO81 SIS0041
 MOEDA: REAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1 MURO LIMÍTROFE	89.947,71	60,49%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2 SERVIÇOS NA ÁREA EXTERNA DO MURO	46.716,38	31,41%	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
3 CALÇADA DE PROTEÇÃO	6.182,60	4,16%	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI III - CERÂMICA 20X20CM, INCL. REJUNTE	5.860,63	3,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total da Obra	148.707,32	100,00%	60,49%	60,49%	17,79%	78,27%	21,73%	100,00%
Totais de cada mês			R\$ 89.947,71	R\$ 26.449,49	R\$ 32.310,12			