



ANEXO 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO PARQUE SERTANEJO II

OBRAS	DESCRIÇÃO DAS METAS	MESES								PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)
	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	SETIMO	OITAVO			
DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL URBANA	SERVIÇOS PRELIMINARES: GERAIS	5.920,06	4.440,04	4.440,04	2.960,03	2.960,03	2.960,03	2.960,03	2.960,03	3,37	29.600,28
	SIMPLES (%)	20,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
	ACUMULADOS (%)	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)	5.920,06	10.360,10	14.800,14	17.760,17	20.720,20	23.680,22	26.640,25	29.600,28		
	MOVIMENTO DE TERRA	6.637,36	26.549,44	26.549,44	26.549,44	26.549,44	6.637,36	6.637,36	6.637,36	15,09	132.747,19
	SIMPLES (%)	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00		
	ACUMULADOS (%)	5,00	25,00	45,00	65,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)	6.637,36	33.186,80	59.736,24	86.285,67	112.835,11	119.472,47	126.109,83	132.747,19		
	DIDPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS		44.357,86	44.357,86	55.447,32	44.357,86	11.089,46	11.089,46	11.089,46	25,21	221.789,29
	SIMPLES (%)		20,00	20,00	25,00	20,00	5,00	5,00	5,00		
	ACUMULADOS (%)		20,00	40,00	65,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)		44.357,86	88.715,72	144.163,04	188.520,90	199.610,36	210.699,83	221.789,29		
	DISPOSITIVOS DE DRENAGENS PROFUNDAS		27.383,13	41.074,70	82.149,39	82.149,39	13.691,57	13.691,57	13.691,57	31,13	273.831,30
	SIMPLES (%)		10,00	15,00	30,00	30,00	5,00	5,00	5,00		
	ACUMULADOS (%)		10,00	25,00	55,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)		27.383,13	68.457,83	150.607,22	232.756,61	246.448,17	260.139,74	273.831,30		
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CAIXA PRIMÁRIA			4.028,99	20.144,93	24.173,91	24.173,91	8.057,97		9,16	80.579,71
	SIMPLES (%)			5,00	25,00	30,00	30,00	10,00			
	ACUMULADOS (%)			5,00	30,00	60,00	90,00	100,00			
	ACUMULADO (R\$)			4.028,99	24.173,91	48.347,83	72.521,74	80.579,71			
	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM CBUQ			12.981,78	32.454,46	32.454,46	32.454,46	12.981,78	6.490,89	14,76	129.817,84
	SIMPLES (%)			10,00	25,00	25,00	25,00	10,00	5,00		
	ACUMULADOS (%)			10,00	35,00	60,00	85,00	95,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)			12.981,78	45.436,24	77.890,70	110.345,16	123.326,95	129.817,84		
	LIMPEZA FINAL				3.381,76	3.381,76	1.127,25	1.127,25	2.254,51	1,28	11.272,54
	SIMPLES (%)				30,00	30,00	10,00	10,00	20,00		
	ACUMULADOS (%)				30,00	60,00	70,00	80,00	100,00		
	ACUMULADO (R\$)				3.381,76	6.763,52	7.890,78	9.018,03	11.272,54		
VALORES (R\$)	SIMPLES NO MÊS	12.557,42	102.730,47	133.432,80	223.087,33	216.026,85	92.134,04	56.545,43	43.123,82	100,00	879.638,15
	ACUMULADOS	12.557,42	115.287,88	248.720,69	471.808,01	687.834,86	779.968,91	836.514,33	879.638,15		
PERCENTUAL %	SIMPLES	1,43	11,68	15,17	25,36	24,56			4,90		
	ACUMULADOS	1,43	13,11	28,28	53,64	78,20			83,10		
TOTAL GERAL											879.638,15