

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA

LOCAL: VILA JURARÁ

**CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO**

## EXECUÇÃO/MÊS

ITEM	ETAPA	TOTAL	1°		2°		3°		4°		Valor do item	(%) Referente a obra	
			Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	X								8.834,43	3,62%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%	X								5.236,78	2,14%	
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES	100%	X	X							15.632,50	6,40%	
4	SUPERESTRUTURA	100%		X	X						30.222,39	12,37%	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100%			X	X		X			16.031,69	6,56%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 380/220)	100%			X		X			X	6.151,69	2,52%	
7	PAREDES E PAÍNES	100%			X	X					19.651,97	8,05%	
8	ESQUADRIAS	100%				X	X				16.262,04	6,66%	
9	COBERTURA	100%				X	X				42.358,74	17,34%	
10	REVESTIMENTO	100%				X	X	X			27.255,06	11,16%	
11	PAVIMENTAÇÃO	100%		X	X					X	X	27.953,78	11,44%
12	PINTURA	100%						X	X			18.547,61	7,59%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	100%								X		9.829,83	4,02%
14	LIMPEZA DA OBRA	100%								X		305,32	0,12%
TOTAL											<b>244.273,83</b>	<b>100,00%</b>	

