

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE PREÇO GLOBAL

BASE SEOP / SINAPI OUTUBRO 2014 DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR RS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL	%
A	IMPLANTÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	365.853,54	36.585,35	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	36.585,35	365.853,54	59,44%
		%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
C	BENS IMÓVEIS INTEGRADO E MONUMENTOS DA PRAÇA DA SEREIA	163.187,88							48.956,36	48.956,36	48.956,36	16.318,79			163.187,88	26,51%
		%							30%	30%	30%	10%			100%	
F	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA O GUARDA	86.441,05						34.576,42	34.576,42	17.288,21					86.441,05	14,04%
		%						40%	40%	20%					100%	
TOTAL GERAL		615.482,47													615.482,47	100,00%
VALOR MÊS			36.585,35	29.268,28	29.268,28	29.268,28	29.268,28	63.844,70	112.801,07	95.512,86	78.224,65	45.587,07	29.268,28	36.585,35		
% MÊS			5,94%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	10,37%	18,33%	15,52%	12,71%	7,41%	4,76%	5,94%		
VALOR ACUMULADO			36.585,35	65.853,64	95.121,92	124.390,20	153.658,49	217.503,19	330.304,26	425.817,11	504.041,76	549.628,83	578.897,12	615.482,47		
% ACUMULADO			5,94%	10,70%	15,45%	20,21%	24,97%	35,34%	53,67%	69,18%	81,89%	89,30%	94,06%	100,00%		