



**ESTADO DO PARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**CNPJ 34.671.057/0001-34**



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: REFORMA DO PSF VILA PARAGUAÇU

LOCALIZAÇÃO: VILA PARAGUAÇU - ZONA RURAL - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

DATA BASE: SINAPI (JUNHO/2017); SEDOP (ABRIL/2017)

| ETAPA | PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS / 90 DIAS |                        |                        | TOTAL DA ETAPA           |        |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|       |                                                  |                         |                        |                        | R\$                      | %      |
|       |                                                  | 30                      | 60                     | 90                     |                          |        |
| 1.0   | SERVIÇOS PRELIMINARES                            | 100,00%<br>R\$ 2.221,06 |                        |                        | 100,00%<br>R\$ 2.221,06  | 4,16%  |
| 2.0   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                           | 70,00%<br>R\$ 2.300,48  | 30,00%<br>R\$ 985,92   |                        | 100,00%<br>R\$ 3.286,41  | 6,15%  |
| 3.0   | COBERTURA                                        | 50,00%<br>R\$ 5.921,51  | 50,00%<br>R\$ 5.921,51 |                        | 100,00%<br>R\$ 11.843,02 | 22,16% |
| 4.0   | ALVENARIA E DIVISÕES                             |                         | 100,00%<br>R\$ 743,33  |                        | 100,00%<br>R\$ 743,33    | 1,39%  |
| 5.0   | REVESTIMENTOS                                    |                         | 70,00%<br>R\$ 1.204,42 | 30,00%<br>R\$ 516,18   | 100,00%<br>R\$ 1.720,61  | 3,22%  |
| 6.0   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS                     | 20,00%<br>R\$ 1.765,45  | 60,00%<br>R\$ 5.296,34 | 20,00%<br>R\$ 1.765,45 | 100,00%<br>R\$ 8.827,24  | 16,52% |
| 7.0   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | 20,00%<br>R\$ 1.116,03  | 60,00%<br>R\$ 3.348,09 | 20,00%<br>R\$ 1.116,03 | 100,00%<br>R\$ 5.580,15  | 10,44% |
| 8.0   | FORROS                                           | 20,00%<br>R\$ 2.119,16  | 60,00%<br>R\$ 6.357,47 | 20,00%<br>R\$ 2.119,16 | 100,00%<br>R\$ 10.595,78 | 19,83% |
| 9.0   | PINTURA                                          |                         | 60,00%<br>R\$ 3.783,00 | 40,00%<br>R\$ 2.522,00 | 100,00%<br>R\$ 6.305,01  | 11,80% |
| 10.0  | DIVERSOS                                         |                         | 20,00%<br>R\$ 153,68   | 80,00%<br>R\$ 614,72   | 100,00%<br>R\$ 768,40    | 1,44%  |



ESTADO DO PARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
CNPJ 34.671.057/0001-34



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: REFORMA DO PSF VILA PARAGUAÇU

LOCALIZAÇÃO: VILA PARAGUAÇU - ZONA RURAL - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

DATA BASE: SINAPI (JUNHO/2017); SEDOP (ABRIL/2017)

| ETAPA | PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS / 90 DIAS |    |                         | TOTAL DA ETAPA          |       |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------|
|       |                                                  |                         |    |                         | R\$                     | %     |
|       |                                                  | 30                      | 60 | 90                      |                         |       |
| 11.0  | LIMPEZA FINAL DA OBRA                            |                         |    | 100,00%<br>R\$ 1.554,15 | 100,00%<br>R\$ 1.554,15 | 2,91% |

|                                  |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL       | R\$ 15.443,69 | R\$ 27.793,77 | R\$ 10.207,69 | INVESTIMENTO  |
| PARCIAL EM %                     | 28,90%        | 52,00%        | 19,10%        | TOTAL         |
| SUB TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$ | R\$ 15.443,69 | R\$ 43.237,46 | R\$ 53.445,15 | R\$ 53.445,15 |
| SUB TOTAL MENSAL ACUMULADO - %   | 28,90%        | 80,90%        | 100,00%       |               |
| CONCEDENTE SUB TOTAL MENSAL      | R\$ 15.443,69 | R\$ 27.793,77 | R\$ 10.207,69 | R\$ 53.445,15 |
| ACUMULADO - R\$                  | R\$ 15.443,69 | R\$ 43.237,46 | R\$ 53.445,15 | SEMED         |

Água Azul do Nore/PA, 29 de Agosto de 2017.

GLAUDER MARTINS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
PREFEITO MUNICIPAL