



OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0681/2017
MUNICÍPIO: OURÉM / PA

BDI: - Serviço = 20,97% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.115,10	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			13.057,55	13.057,55	0,00	26.115,10
2.0	EQUIPE TÉCNICA	61.081,52	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	47.144,56	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			23.572,28	23.572,28	0,00	47.144,56
4.0	TERRAPLANAGEM	98.615,09	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			73.961,32	24.653,77	0,00	98.615,09
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	974.613,32	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	487.306,66	487.306,65	974.613,32
6.0	ACESSIBILIDADE	20.635,64	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	20.635,64	20.635,64
7.0	SINALIZAÇÃO	62.171,63	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	62.171,63	62.171,63
8.0	DRENAGEM	705.373,31	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	352.686,65	352.686,66	705.373,32
PORCENTAGEM		100,00%	6,56%	46,18%	47,26%	100,00%
TOTAL GERAL		1.995.750,18	130.951,66	921.637,42	943.161,10	1.995.750,18