

CRONOGRAMA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRADA DA PIÇARREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Nº	Serviços	Valor	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% serviço
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	575,06	575,06	100%					0,52%
02	CALÇADAS	57.171,28	25.727,07	45%	25.727,07	45%	5.717,13	10%	51,42%
03	PINTURA	6.118,97	-		-		6.118,97	100%	5,50%
04	INSTALACOES ELETRICAS	14.239,26	4.271,78	30%	4.271,78	30%	5.695,70	40%	12,81%
05	SERRALHERIA	1.958,34	-		979,17	50%	979,17	50%	1,76%
06	URBANIZAÇÃO	13.824,51	-		6.912,25	50%	6.912,25	50%	12,43%
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.026,10	-		-		3.026,10	100%	2,72%
08	QUIOSQUE	8.477,46	3.390,98	40%	2.543,24	30%	2.543,24	30%	7,62%
09	MALOCA MOTO TAXI (26,04m2)	5.799,21	1.159,84	20%	2.319,68	40%	2.319,68	40%	5,22%
Total sem BDI		R\$ 111.190,18	R\$ 35.124,74	32%	R\$ 42.753,20	38%	R\$ 33.312,24	30%	100%
Total com BDI		R\$ 144.547,23	R\$ 45.662,16		R\$ 55.579,16		R\$ 43.305,92		