

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

OBRA: ESTAÇÕES DO BRT ALMIRANTE BARROSO

PRAZO: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RESPONSÁVEL: ENG. FLÁVIO ALBERTO RAMOS DE ALMEIDA, CREA 3639 D

EMPRESA: FLÁVIO A R DE ALMEIDA ME

ITEM	Descrição	VALOR TOTAL	%	MESES					
				01	02	03	04	05	06
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.652.700,47	15,51%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				663.175,12	397.905,07	397.905,07	397.905,07	397.905,07	397.905,07
02	IMPLANTAÇÃO GERAL ANTÔNIO BAENA	1.676.627,23	9,80%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				83.831,36	251.494,08	335.325,45	335.325,45	335.325,45	335.325,45
03	IMPLANTAÇÃO GERAL HUMAITÁ	1.660.769,85	9,71%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				83.038,49	249.115,48	332.153,97	332.153,97	332.153,97	332.153,97
04	IMPLANTAÇÃO GERAL MAURITI	1.660.769,85	9,71%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				83.038,49	249.115,48	332.153,97	332.153,97	332.153,97	332.153,97
05	IMPLANTAÇÃO GERAL BOSQUE	3.190.973,13	18,65%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				159.548,66	478.645,97	638.194,63	638.194,63	638.194,63	638.194,63
06	IMPLANTAÇÃO GERAL GETÚLIO VARGAS	1.660.769,85	9,71%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				83.038,49	249.115,48	332.153,97	332.153,97	332.153,97	332.153,97
07	IMPLANTAÇÃO GERAL JÚLIO CESAR	1.660.769,85	9,71%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				83.038,49	249.115,48	332.153,97	332.153,97	332.153,97	332.153,97
08	IMPLANTAÇÃO GERAL TAVARES BASTOS	2.943.696,50	17,21%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				147.184,82	441.554,47	588.739,30	588.739,30	588.739,30	588.739,30
TOTAL GERAL		17.107.076,71	100,00%						
PERCENTUAL SIMPLES				8,10%	15,00%	19,22%	19,22%	19,22%	19,22%
VALOR SIMPLES				1.385.893,93	2.566.061,51	3.288.780,32	3.288.780,32	3.288.780,32	3.288.780,32
PERCENTUAL ACUMULADO				8,10%	23,10%	42,33%	61,55%	80,78%	100,00%
VALOR ACUMULADO				1.385.893,93	3.951.955,44	7.240.735,75	10.529.516,07	13.818.296,39	17.107.076,71