

ORÇAMENTO Nº: 006/2015

Objeto : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA DAICO

Local: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 11 - PROX AO CCZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.659,08	14,98%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
				16.886,36	16.886,36	16.886,36	50.659,08
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.541,87	1,34%	100,00%			100%
				4.541,87	0,00	0,00	4.541,87
3	INFRA ESTRUTURA	8.132,16	2,40%	100,00%			100%
				8.132,16	0,00	0,00	8.132,16
4	PAREDES E PAINÉIS	17.940,95	5,30%	100,00%			100%
				17.940,95	0,00	0,00	17.940,95
5	FORRO	5.504,99	1,63%		50,00%	50,00%	100%
				0,00	2.752,50	2.752,50	5.504,99
6	ESQUADRIAS / FERRAGENS	32.633,96	9,65%		100,00%		100%
				0,00	32.633,96	0,00	32.633,96
7	REVESTIMENTOS	29.746,08	8,80%		50,00%	50,00%	100%
				0,00	14.873,04	14.873,04	29.746,08
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	3.964,98	1,17%		100,00%		100%
				0,00	3.964,98	0,00	3.964,98

ORÇAMENTO Nº: 006/2015

Objeto : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA DAICO

Local: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 11 - PROX AO CCZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR DO INVESTIMENTO	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
9	PISOS	32.335,07	9,56%	0,00	100,00% 32.335,07	0,00	100% 32.335,07
10	PINTURAS	50.421,88	14,91%	0,00	50,00% 25.210,94	50,00% 25.210,94	100% 50.421,88
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.769,17	10,58%	0,00	100,00% 35.769,17	0,00	100% 35.769,17
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.878,90	5,88%	0,00	100,00% 19.878,90	0,00	100% 19.878,90
13	INSTALAÇÕES PREV. COMBATE A INCÊNCIO	21.849,95	6,46%	0,00	100,00% 21.849,95	0,00	100% 21.849,95
14	OUTROS MATERIAIS	17.779,83	5,26%	0,00	100,00% 17.779,83	0,00	100% 17.779,83
15	LIMPEZA FINAL	7.051,07	2,08%	0,00	0,00	100,00% 7.051,07	100% 7.051,07
	TOTAL	338.209,94	100,00%	47.501,34	223.934,70	66.773,91	338.209,94
	TOTAL ACUMULADO			47.501,34	271.436,04	338.209,94	
	% SIMPLES		100%	14,04%	80,26%	100,00%	