

OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA**TERMO DE COMPROMISSO Nº 0264/2017****MUNICÍPIO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/ PA****BDI: - Serviço = 20,97% | Insumo = 14,02%****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.138,12	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			22.569,06	22.569,06	0,00	45.138,12
2.0	EQUIPE TÉCNICA	61.081,52	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	9.080,88	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			4.540,44	4.540,44	0,00	9.080,88
4.0	TERRAPLANAGEM	75.193,59	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			56.395,19	18.798,40	0,00	75.193,59
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	771.375,50	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	385.687,75	385.687,74	771.375,50
6.0	ACESSIBILIDADE	6.603,43	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	6.603,43	6.603,43
7.0	SINALIZAÇÃO	39.379,91	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	39.379,91	39.379,91
8.0	DRENAGEM	502.571,55	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	251.285,77	251.285,78	502.571,56
PORCENTAGEM		100,00%	6,88%	46,56%	46,56%	100,00%
TOTAL GERAL		1.510.424,49	103.865,20	703.241,92	703.317,37	1.510.424,49


 Jonas Lima Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA-GO-4.794-D