



REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA
GABINETE

PARECER TÉCNICO

Redenção, PA, 11 de junho de 2021

MEMORANDO Nº 0653/2021

Em resposta ao ofício encaminhado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, pela empresa FGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, sobre a solicitação de aditivo de prazo referente ao contrato nº 395/2019, encaminhamos um parecer técnico que atestará a necessidade de aditamento de prazo referente ao contrato supracitado.

O fato recorrente, é de que o período de chuvas na região continuou no período de execução das obras. É certo de que área de intervenção para execução do objeto é de fluxo constante do escoamento da água neste período, o que o torna inexecutável.

Tendo em vista o interesse através do pedido de prorrogação de prazo para execução da obra emitido pela empresa executora e as constantes chuvas na cidade, entendemos que será necessário aditamento de prazo por mais 90 (noventa) dias para conclusão das obras.

Vale salientar de que este parecer atesta a necessidade de aditamento de prazo para a referida obra, porém fica a cargo do fiscal de contrato o pleito de aceitação deste.

WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS