



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA



Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutrra			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
			UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		MESES DE SERVIÇOS						
			1	2	3	4	5	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100%					100%	1,20%
		Valor (R\$)	5.053,11	-	-	-	-	5.053,11	
2	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual(%)	100%					100%	3,10%
		Valor (R\$)	13.026,23	-	-	-	-	13.026,23	
3	FUNDAÇÕES	Percentual(%)	100%					100%	12,90%
		Valor (R\$)	54.199,27	-	-	-	-	54.199,27	
4	ESTRUTURA	Percentual(%)	50%	50%				100%	0,21%
		Valor (R\$)	443,89	443,89	-	-	-	887,77	
5	PAREDES E PAINEIS	Percentual(%)			50%	50%		100%	5,09%
		Valor (R\$)	-	-	10.700,90	10.700,90	-	21.401,79	
6	COBERTURA	Percentual(%)		60%	40%			100%	23,25%
		Valor (R\$)	-	58.595,96	39.063,97	-	-	97.659,93	
7	ESQUADRIAS	Percentual(%)					100%	100%	6,07%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	25.518,74	25.518,74	
8	FERRAGENS	Percentual(%)					100%	100%	0,34%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	1.441,99	1.441,99	
9	REVESTIMENTO	Percentual(%)				25%	75%	100%	8,68%
		Valor (R\$)	-	-	-	9.119,23	27.357,69	36.476,92	
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	Percentual(%)					100%	100%	0,85%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	3.551,48	3.551,48	
11	PISOS	Percentual(%)			25%	75%		100%	10,62%
		Valor (R\$)	-	-	11.156,15	33.468,46	-	44.624,61	
12	FORROS	Percentual(%)					100%	100%	4,21%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	17.692,17	17.692,17	
13	PINTURA	Percentual(%)					100%	100%	6,54%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	27.463,62	27.463,62	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)			25%	25%	50%	100%	5,10%
		Valor (R\$)	-	-	5.357,02	5.357,02	10.714,03	21.428,06	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Percentual(%)			25%	25%	50%	100%	1,69%
		Valor (R\$)	-	-	1.771,14	1.771,14	3.542,29	7.084,57	
16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Percentual(%)					100%	100%	0,37%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	1.574,00	1.574,00	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Percentual(%)	100%					100%	6,40%
		Valor (R\$)	26.902,43	-	-	-	-	26.902,43	
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	Percentual(%)					100%	100%	0,03%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	130,77	130,77	
19	SERRALHERIA	Percentual(%)					100%	100%	1%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	2.195,31	2.195,31	
20	DIVERSOS	Percentual(%)				75%	25%	100%	2,40%
		Valor (R\$)	-	-	-	7.570,97	2.523,66	10.094,62	
21	LIMPEZA FINAL	Percentual(%)					100%	100%	0,41%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	1.721,21	1.721,21	
PERCENTUAL SIMPLES			23,71%	14,05%	16,20%	16,18%	29,85%	100,00	100%
PERCENTUAL ACUMULADO			23,71%	37,76%	53,96%	70,14%	99,99%		
VALOR TOTAL SIMPLES			99.624,93	59.039,85	68.049,18	67.987,72	125.426,96	420.128,60	
VALOR TOTAL ACUMULADO			99.624,93	158.664,78	226.713,96	294.701,68	420.128,64	420.128,60	

Rosicleide Cardoso de Lima
Engª Civil CREA 150478058-2
Fiscal da PMVX