



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ANEL VIÁRIO DO SANTARENZINHO					CP	22,763070%	
LOCAL:	SANTARÉM							
MUNICÍPIO:	URBANA							
CRONOGRAMA FÍSICO:								
Item	Descrição			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%				100,00%
2	TERRAPLENAGEM			25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO					50,00%	50,00%	100,00%
4	DRENAGEM					50,00%	50,00%	100,00%
5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO						100,00%	100,00%
				4,58%	3,67%	48,46%	43,28%	100,00%

CRONOGRAMA FINANCEIRO:								
Item	Descrição			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	34.942,45	34.942,45	-	-	-	34.942,45
2	TERRAPLENAGEM	R\$	563.981,08	140.995,27	140.995,27	281.990,54	-	563.981,08
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	2.359.858,07	-	-	1.179.929,04	1.179.929,04	2.359.858,07
4	DRENAGEM	R\$	797.684,92	-	-	398.842,46	398.842,46	797.684,92
5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	R\$	83.139,77	-	-	-	83.139,77	83.139,77
				175.937,72	140.995,27	1.860.762,04	1.661.911,27	3.839.606,29

DISPÊNDIOS							
Item	Descrição		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Concedente	26.988,48	-	-	-	26.988,48
		Proponente	7.953,97	-	-	-	7.953,97
2	TERRAPLENAGEM	Concedente	108.900,42	108.900,42	217.800,83	-	435.601,66
		Proponente	32.094,85	32.094,85	64.189,71	-	128.379,42
3	PAVIMENTAÇÃO	Concedente	-	-	911.340,97	911.340,97	1.822.681,92
		Proponente	-	-	268.588,07	268.588,07	537.176,15
4	DRENAGEM	Concedente	-	-	308.053,67	308.053,67	616.107,34
		Proponente	-	-	90.788,79	90.788,79	181.577,58
5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	Concedente	-	-	-	64.220,60	64.220,60
		Proponente	-	-	-	18.919,18	18.919,18
		Concedente	135.888,89	108.900,42	1.437.195,46	1.283.615,24	2.965.600,00
		Proponente	40.048,83	32.094,85	423.566,57	378.296,04	874.006,29
		TOTAL	175.937,72	140.995,27	1.860.762,04	1.661.911,28	3.839.606,29

DESPÊNDIOS						
Mensal			175.937,72	140.995,27	1.860.762,04	1.661.911,28
Percentual Acumulado			4,58%	3,67%	48,46%	43,28%
Mensal Acumulado			175.937,72	316.932,99	2.177.695,03	3.839.606,29
Percentual Mensal Acumulado			4,58%	8,25%	56,72%	100,00%