

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATO 203/2015

FIGUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, inscrita no **CNPJ: 15.416.256/0001-51**, localizada na Estrada PA 160, Quadra 127, Lote 25, Sala 05, Cidade Jardim, Parauapebas/PA, vem através deste **REQUERER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA**, inscrito no **CNPJ nº. 05.138.730/0001-77**, vem através deste solicitar a prorrogação de prazo do Contrato 203/2015, por mais 06 meses, firmado entre ambos, até a data vigente do sexto aditivo, visto a atrasos de repasses as medições dos serviços executados, análises dos órgãos envolvidos na emissão de pareceres referente aprovação ou solicitação de mudança dos serviços, acarretando atrasos no cronograma físico da execução dos serviços de elaboração dos Projetos de Esgotamento Sanitário do Município de Itaituba/PA

Certo de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Segue em anexo cronograma entrega dos projetos¹

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 28 de maio de 2018.


FIGUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EF
CNPJ: 15.416.256/0001-51
Murilo Figueira Neves
Eng.º Ambiental e Seg. do Trabalho
CREA: 17.930 D/PA
Diretor

¹ Cronograma podendo ser alterado conforme liberação de parecer dos produtos pelos órgãos competentes tais como caixa e cosanpa



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS SES OBRA

EMPREENDIMENTO: Exec. de Estudo de Concep. e Viab., Elab. de Projetos Básicos e Elab. de Projetos Exec. do SES Itaituba

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR TOTAL COM BDI (25,71%)		PLANEJAMENTO					
					jun/18	jul/18	ago/18	set/18	nov/18	dez/18
1	PROJETOS ESTRUTURAIS	17,87%	R\$ 110.000,00	PLANEJADO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00				
				%	50,0%	50,0%				
2	PROJETO URBANÍSTICOS	6,32%	R\$ 34.601,38	PLANEJADO	R\$ 17.300,69	R\$ 17.300,69				
				%	50,0%	50,0%				
3	PROJETO DE GEOTECNIA	16,43%	R\$ 90.000,00	PLANEJADO	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00				
				%	50,0%	50,0%				
4	PROJETO ELÉTRICO	20,08%	R\$ 110.000,00	PLANEJADO		R\$ 36.666,67	R\$ 36.666,67	R\$ 36.666,67		
				%		33,3%	33,3%	33,3%		
5	PROJETO DE AUTOMAÇÃO	20,08%	R\$ 110.000,00	PLANEJADO		R\$ 36.666,67	R\$ 36.666,67	R\$ 36.666,67		
				%		33,3%	33,3%	33,3%		
6	ORÇAMENTO E RELATÓRIOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA E MATERIAIS	29,40%	R\$ 161.050,47	PLANEJADO			R\$ 40.262,62	R\$ 40.262,62	R\$ 40.262,62	R\$ 40.262,62
				%			25%	25%	25%	25%
TOTAL			R\$615.651,85							

LEGENDA:

PLANEJADO

REALIZADO



FIGUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME

Rodovia PA 160 Quadra 127 Lote 25 Sala 05 Bairro Cidade Jardim
Parauapebas/Pará. CEP: 68.515-000 CNPJ: 15.416.256/0001-51
Edvino Mateus Cajado Brasil
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151560/44-2
Figueira Serviços Técnicos Ltda - ME
CNPJ: 15.416.256/0001-51
Murilo Figueira Neves
Eng. Ambiental e Sup. do Trabalho
CREA: 17.930 D/PA
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Serviços de Execução de Estudo e Concepção e Viabilidade, Elaboração De Projetos Básicos e Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Itaituba no Estado do Pará.

TERMO DE COMPROMISSO: OGU MCIDADES 0424482-95/2014

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 203/2015 – MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2015

CONTRATADA: Figueira Serviços Técnicos Ltda. - EPP

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prazo

JUSTIFICATIVA

A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, elaboração de Termo Aditivo ao Contrato Nº 203/2015, pela seguinte razão:

A empresa alegou que a prorrogação de prazo do último aditivo é insuficiente para concluir todas as etapas previstas no Plano de Trabalho, em razão da demora na análise e aprovação dos Documentos de Engenharia pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, bem como, para serem submetidos à análise e aprovação da Caixa Econômica, em Santarém.

Em face da solicitação da Empresa para que possa cumprir o Cronograma de Execução dos Projetos Executivos do SES e considerando que se trata de serviços essenciais à melhoria da qualidade de vida da população, este Secretário manifesta-se a favor da elaboração de **Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 203/2015**, por mais 06 (seis) meses.

Itaituba, 29 de maio de 2018.

Ronny Vonn Correa de Freitas
Secretário Municipal de Administração
Dec. Nº 0001/2017 de 02/01/2017