



LICITAÇÃO CONVITE Nº CV-CPL-016-15 - PROCESSO Nº 040/15-CPL/PMBB

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Execução da obra de construção da Casa de Apoio ao Pescador, situada à Av. Palmas, s/nº, Centro - Breu Branco-PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
				15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.437,63	1,68%	50%	50%				
				1.218,82	1.218,82				
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	33.453,80	23,05%		25%	50%	25%		
					8.363,45	16.726,90	8.363,45		
3	COBERTURA	22.728,60	15,66%				25%	75%	
							5.682,15	17.046,45	
4	ESQUADRIAS	12.405,08	8,55%					50%	50%
								6.202,54	6202,54
5	PISOS E REVESTIMENTOS	49.372,24	34,02%			25%	25%	25%	25%
						12.343,06	12.343,06	12.343,06	12.343,06
6	FORRO PVC	7.717,39	5,32%					100%	
								7.717,39	
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.653,25	4,58%				50%	25%	25%
							3.326,63	1.663,31	1.663,31
8	HIDROSANITÁRIO E ACESSÓRIOS	10.380,41	7,15%			25%	25%	25%	25%
						2.595,10	2.595,10	2.595,10	2.595,10
VALOR PARCIAL		145.148,40	100,00%	1.218,82	9.582,27	31.665,06	32.310,39	47.567,86	22.804,02
% PARCIAL				0,84%	6,60%	21,82%	22,26%	32,77%	15,71%
VALOR ACUMULADO				1.218,82	10.801,08	42.466,14	74.776,53	122.344,39	145.148,40
% ACUMULADO				0,84%	7,44%	29,26%	51,52%	84,29%	100,00%

Breu Branco-PA, 10 de Julho de 2015

MILTON DIAS DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA/PA: 9808-D