



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEIDUR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MARITUBA / PA
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INFRAESTRUTURA
LOCALIZAÇÃO: AV. FERNANDO GUILHON
DATA: DEZEMBRO/2017

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA / 10_2017 / DESONERADA

LEIS SOCIAIS = 91,02%

BDI MATERIAL= 14,02%

BDI SERVIÇO= 27,03%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$82.738,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$82.738,60
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0%	10%	15%	15%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$0,00	R\$12.469,41	R\$18.704,11	R\$18.704,11	R\$24.938,82	R\$24.938,82	R\$24.938,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$124.694,10
03	TERRAPLENAGEM	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	0%	0%	0%	100%
		R\$0,00	R\$22.635,79	R\$33.953,69	R\$33.953,69	R\$33.953,69	R\$33.953,69	R\$33.953,69	R\$22.635,79	R\$11.317,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$226.357,91
04	DRENAGEM PLUVIAL	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	0%	0%	0%	100%
		R\$0,00	R\$250.682,83	R\$376.024,24	R\$376.024,24	R\$376.024,24	R\$376.024,24	R\$376.024,24	R\$250.682,83	R\$125.341,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.506.828,26
05	PAVIMENTAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	100%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$146.240,98	R\$292.481,96	R\$292.481,96	R\$292.481,96	R\$292.481,96	R\$146.240,98	R\$0,00	R\$1.462.409,78
06	URBANIZAÇÃO	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$150.680,13	R\$1.506.801,26
07	ACESSIBILIDADE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.361,02	R\$13.361,02	R\$13.361,02	R\$13.361,02	R\$13.361,02	R\$0,00	R\$66.805,10
08	SINALIZAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	100%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.466,23	R\$38.932,46	R\$38.932,46	R\$0,00
09	LIMPEZA GERAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25.251,02	R\$25.251,02
%		1,35%	4,67%	9,46%	9,46%	9,56%	11,95%	14,56%	11,92%	10,00%	8,09%	6,11%	2,87%	100%
TOTAL COM BDI E LEIS SOCIAIS		R\$82.738,60	R\$285.788,03	R\$579.362,17	R\$579.362,17	R\$585.596,87	R\$731.837,85	R\$891.439,85	R\$729.841,72	R\$612.648,64	R\$495.455,56	R\$374.465,60	R\$175.931,14	R\$6.124.468,19

Gabriela de Jesus Correa Serrão
Responsável Técnico
CAU 168297-0