



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Breu Branco
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-003-14 - PROCESSO Nº 013/14-CPL/PMBB

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, TIPO I

LOCAL: MAMORANA (ZONA RURAL)

MUNICÍPIO/ESTADO: BREU BRANCO-PA

Item	Serviço	Total c/BDI 30%	%/total	1 Mês	%	2 Mês	%	3 Mês	%	4 Mês	%	5 Mês	%	6 Mês	%	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.362,41	32,44	10.362,41	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	10.362,41
2.0	TRABALHO EM TERRA	9.411,78	29,46	4.705,89	50	4.705,89	50	-	0	-	0	-	0	-	0	9.411,78
3.0	INFRA-ESTRUTURA	38.910,38	121,80	19.455,19	50	19.455,19	50	-	0	-	0	-	0	-	0	38.910,38
4.0	SUPER ESTRUTURA	34.742,12	108,76	11.580,71	33	11.580,71	33	11.580,71	33	-	0	-	0	-	0	34.742,12
5.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	42.081,84	131,73	-	0	14.027,28	33	14.027,28	33	14.027,28	33	-	0	-	0	42.081,84
6.0	COBERTURA	43.301,50	135,55	-	0	14.433,83	33	14.433,83	33	14.433,83	33	-	0	-	0	43.301,50
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	60.793,51	190,31	-	0	-		20.264,50	33	20.264,50	33	20.264,50	33	-	0	60.793,51
8.0	PAVIMENTAÇÃO	38.795,57	121,45	-	0	-	0	12.931,86	33	12.931,86	33	12.931,86	33	-	70	38.795,57
9.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E	24.464,35	76,58	-	0	-	0	-	0	8.154,78	33	8.154,78	33	8.154,78	33	24.464,35
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.043,66	81,53	-	0	-	0	-	0	-	0	13.021,83	50	13.021,83	50	26.043,66
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.905,50	21,62	-	0	-	0	-	0	-	0	3.452,75	50	3.452,75	50	6.905,50
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.374,00	35,61	-	0	-	0	-	0	-	0	5.687,00	50	5.687,00	50	11.374,00
13.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	3.143,10	9,84	-	0	-	0	-	0	3.143,10	100	-	0	-	0	3.143,10
14.0	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	8.345,30	26,12	-	0	-	0	-	0	-	0	4.172,65	50	4.172,65	50	8.345,30
15.0	PINTURA	31.944,87	100,00	-	0	-	0	-	0	7.986,22	33	7.986,22	33	15.972,44	33	31.944,87
16.0	DIVERSOS	16.208,47	50,74	-	0	-	0	-	0	-	0	8.104,24	50	8.104,24	50	16.208,47
17.0	LIMPEZA	1.171,64	3,67	-	0	-	0	-	0	-	0	-		1.171,64	100	1.171,64
		408.000,00	1.277,20	46.104,20	11,30	64.202,90	15,74	73.238,18	17,95	80.941,57	19,84	83.775,83	20,53	59.737,32	14,64	408.000,00

Breu Branco-PA, 07 de fevereiro de 2014

MILTON DIAS DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA/PA: 9808-D