



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Esta justificativa tem por objetivo mostrar a necessidade de **Reajustamento** do **Contrato 015/2014-SEURB**, solicitado pela Contratada **EPEC Engenharia Ltda**, em virtude da prestação do serviço ter ultrapassado 12(doze) meses.


Dentre os motivos que alteraram o cronograma físico-financeiro previsto, destacamos:

- Paralisação da obra a pedido da Administração por um período de seis meses;
- Demora na liberação do recurso do Banco do Brasil, conforme Men. nº 100/2019-NUSP/SEURB, em anexo;

Diante do exposto e após análise da documentação apresentada pela Contratada, concluímos que é procedente o Reajustamento Mensal, a partir da periodicidade devida, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 015/2014-SEURB, possibilitando a conclusão da obra.

Belém, 27 de março de 2019.

Atenciosamente,


Engª Brenda Araújo
DEOC / SEURB


Anete Klautau de Amorim Ferreira
Secretária Municipal de Urbanismo

CALCULO DE REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO UPA JURUNAS

FORMULA: $Pr = P + (P \times V)$

Pr = preço reajustado

P = Preço inicial

V = variação percentual obtida da variação do IGPM-FGV

$$\text{Variação} = \{ (Vf / V0) - 1 \}$$

V0 (Março/2014) = 1328,6666


Vf (Março/2018) = 1606,5969

$$\text{Variação} = \{ (Vf / V0) - 1 \}$$

$$\text{Variação} = \{ (1.606,5969 / 1328,6666) - 1 \}$$

$$\text{Variação} = 0,2092$$

24ª MEDIÇÃO	fev/19	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 133.698,54
REAJUSTE	0,2092	VALOR DO REAJUSTE	R\$ 27.967,04
TOTAL			


Paulo Rocha
Eng. Civil CREA 5741D-PA
Epec Engenharia Ltda.