

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DO JURUNAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	TOTAL	%
01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	1.058.997,54	211.799,51	158.849,63	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	52.949,88	1.058.997,54	9,57%
	%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	
02	PRÉDIO PRINCIPAL (1 UNIDADE)	3.403.323,76				680.664,75	680.664,75	680.664,75	680.664,75	680.664,75								3.403.323,76	30,75%
	%				20%	20%	20%	20%	20%									100%	
03	CONST CAMARA DE CARNE / DESOSSA E PEIXE (1 UNIDADE)	35.707,97						17.853,99	17.853,99									35.707,97	0,32%
	%							50%	50%									100%	
04	REFORMA DO PREDIO SECON / ASSOCIAÇÃO (1 UNIDADE)	145.810,82								72.905,41	72.905,41							145.810,82	1,32%
	%									50%	50%							100%	
05	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO FARINHA / DIVERSOS E SESAN (1 UN)	56.411,48								28.205,74	28.205,74							56.411,48	0,51%
	%									50%	50%							100%	
06	CONSTRUÇÃO DA GUARITA (1 UNIDADE)	30.839,85								30.839,85								30.839,85	0,28%
	%									100%								100%	
07	URBANIZAÇÃO	1.346.800,28														673.400,14	673.400,14	1.346.800,28	12,17%
	%															50%	50%	100%	
08	CONSTRUÇÃO DO BOX DE ACAI (2 UNIDADES)	36.817,40								36.817,40								36.817,40	0,33%
	%									100%								100%	
09	CONSTRUÇÃO DO BOX DE HORTIFRUTI TIPO 01 (104 UNIDADES)	761.317,20								609.053,76	152.263,44							761.317,20	6,88%
	%									80%	20%							100%	
10	CONSTRUÇÃO DO BOX DE AVES - (7 UNIDADES)	26.468,59								26.468,59								26.468,59	0,24%
	%									100%								100%	
11	CONSTRUÇÃO DO BOX DE FARINHA - (44 UNIDADES)	85.089,48								17.017,90	68.071,58							85.089,48	0,77%
	%									20%	80%							100%	
12	CONSTRUÇÃO DO BOX INDUSTRIALIZADO - (84 UNIDADES)	362.647,18									362.647,18							362.647,18	3,28%
	%										100%							100%	
13	CONSTRUÇÃO DO BOX DESCARTÁVEIS (1 UNIDADE)	4.317,39									4.317,39							4.317,39	0,04%
	%										100%							100%	
14	CONSTRUÇÃO DO BOX DE MERCALARIA (10 UNIDADES)	75.405,40									37.702,70	37.702,70						75.405,40	0,68%
	%										50%	50%						100%	
15	CONSTRUÇÃO DO BOX DE ERVAS (5 UNIDADES)	37.695,28									37.695,28							37.695,28	0,34%
	%										100%							100%	
16	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARNE-VISCERAS (36 UNIDADES)	318.752,64									318.752,64							318.752,64	2,88%
	%										100%							100%	
17	CONSTRUÇÃO DO BOX DE SÚJOS (3 UNIDADES)	26.562,62									26.562,62							26.562,62	0,24%
	%										100%							100%	
18	CONSTRUÇÃO DO BOX DE LANCHE TIPO A (16 UNIDADES)	83.183,43									41.591,72	41.591,72						83.183,43	0,75%
	%										50%	50%						100%	
19	CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO A (16 UNIDADES)	83.183,43													83.183,43			83.183,43	0,75%
	%														100%			100%	
20	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAFÉ/GELO TIPO A (2 UNIDADES)	10.397,86										10.397,86						10.397,86	0,09%
	%											100%						100%	
21	CONSTRUÇÃO DO BOX DE LANCHE TIPO B (6 UNIDADES)	25.817,59										25.817,59						25.817,59	0,23%
	%											100%						100%	
22	CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO B (10 UNIDADES)	43.029,44										43.029,44						43.029,44	0,39%
	%											100%						100%	
23	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CHURRASCO TIPO B (1 UNIDADE)	4.302,87											2.151,44	2.151,44				4.302,87	0,04%
	%												50%	50%				100%	
24	CONSTRUÇÃO DO BOX DE GELO/POUPA TIPO B (1 UNIDADE)	4.302,87											4.302,87					4.302,87	0,04%
	%												100%					100%	
25	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARANGUEJO (8 UNIDADES)	13.017,92											13.017,92					13.017,92	0,12%
	%												100%					100%	
26	CONSTRUÇÃO DO BOX DE PESCAÇO (46 UNIDADES)	240.266,53												240.266,53				240.266,53	2,17%
	%													100%				100%	
27	CONSTRUÇÃO DO BOX DE ROUPAS (44 UNIDADES)	315.894,29												315.894,29				315.894,29	2,85%
	%													100%				100%	
28	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARVÃO (2 UNIDADES)	14.445,44													14.445,44			14.445,44	0,13%
	%														100%			100%	
29	CONSTRUÇÃO DO BOX DE SERVIÇOS (4 UNIDADES)	28.890,71													28.890,71			28.890,71	0,26%
	%														100%			100%	
30	CONSTRUÇÃO DO BOX DE ESTÚDIO (1 UNIDADE)	7.222,65													7.222,65			7.222,65	0,07%
	%														100%			100%	
31	CONSTRUÇÃO DO BOX DE RELÓGIO (1 UNIDADE)	7.222,65													7.222,65			7.222,65	0,07%
	%														100%			100%	
32	CONSTRUÇÃO DO BOX DE SALÃO (1 UNIDADE)	7.222,65													7.222,65			7.222,65	0,07%
	%														100%			100%	
33	CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAMARÃO SECO (9 UNIDADES)	32.388,86													32.388,86			32.388,86	0,29%
	%														100%			100%	
34	CONST BOX DE MARISCO + CAMARÃO FRESCO (3 UNIDADES)	10.780,61													10.780,61			10.780,61	0,10%
	%														100%			100%	
35	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E INCÊNDIO	490.992,62				49.099,26	49.099,26	49.099,26	49.099,26	39.279,41	39.279,41	39.279,41	39.279,41	34.369,48	83.468,75	9.819,85	9.819,85	490.992,62	4,44%
	%				10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	7%	17%	2%	2%	100%	
36	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.833.450,57				183.345,06	183.345,06	183.345,06	183.345,06	146.676,05	146.676,05	146.676,05	146.676,05	128.341,54	311.686,60	36.669,01	36.669,01	1.833.450,57	16,56%
	%				10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	7%	17%	2%	2%	100%	
	TOTAL GERAL	11.068.977,87																11.068.977,87	100,00%
	VALOR MÊS		211.799,51	158.849,63	52.949,88	966.058,95	966.058,95	983.912,93	983.912,93	1.051.521,08	985.887,64	859.257,51	832.480,79	828.996,65	641.613,65	772.838,88	772.838,88		
	% MÊS		1,91%	1,44%	0,48%	8,73%	8,73%	8,89%	8,89%	9,50%	8,91%	7,76%	7,52%	7,49%	5,80%	6,98%	6,98%		
	VALOR ACUMULADO		211.799,51	370.649,14	423.599,02	1.389.657,96	2.355.716,91	3.339.629,85	4.323.542,78	5.375.063,86	6.360.951,50	7.220.209,02	8.052.689,81	8.881.686,45	9.523.300,11	10.296.138,99	11.068.977,87		
	% ACUMULADO		1,91%	3,35%	3,83%	12,55%	21,28%	30,17%	39,06%	48,56%	57,47%	65,23%	72,75%	80,24%	86,04%	93,02%	100,00%		