



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
MUNICÍPIO: CURUÇÁ		DATA: 30/10/2017	
PA: 136		ORLA DO ABADE	
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA ORLA DO ABADE		PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	

ITEM	DESCRIÇÕES	TEMPO DE EXECUÇÃO						PREÇO (R\$)
		2 MESES	4 MESES	6 MESES	8 MESES	10 MESES	12 MESES	
1	ORLA - MURO DE ARRIMO E QUEBRA MAR	20,00% 1.903.006,59	16,00% 1.522.405,27	16,00% 1.522.405,27	16,00% 1.522.405,27	16,00% 1.522.405,27	16,00% 1.522.405,27	100,00% 9.515.032,96
2	URBANIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO	20,00% 813.229,23	25,00% 1.016.536,54	20,00% 813.229,23	10,00% 406.614,61	15,00% 609.921,92	10,00% 406.614,61	100,00% 4.066.146,14
	DESEMBOLSO SIMPLES	2.716.235,82	2.538.941,81	2.335.634,50	1.929.019,88	2.132.327,19	1.929.019,88	13.581.180,10
	DESEMBOLSO ACUMULADO	2.716.235,82	5.255.177,63	7.590.812,13	9.519.832,01	11.652.159,20	13.581.179,09	
	PERCENTUAL SIMPLES	20,00%	18,69%	17,20%	14,20%	15,70%	14,20%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	20,00%	38,69%	55,89%	70,09%	85,79%	99,97%	

Carla C. de N. Marinho
Cássia Cristina do N. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras

Roberto A. de Campos
Roberto A. de Campos
Sec. Mun. de Obras, Urban. e Trans.
Port. Nº 004/2017