



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE : URBANIZAÇÃO DE VIAS
LOCAL : CIDADE DE CURUÇÁ PARÁ
SERVIÇOS : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Data Base: SEOP Out 15
BDI 29 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO						TOTAL	%
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS		
01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO DE 1,10X1,00M	50%	50%					100%	5,60
		R\$ 3.001,68	R\$ 3.001,68					R\$ 6.003,36	
02	URBANIZAÇÃO DA TRAV. CANTIDIO GUIMARÃES	25%	25%	25%	25%			100%	38,83
		R\$ 10.404,46	R\$ 10.404,46	R\$ 10.404,46	R\$ 10.404,46			R\$ 41.617,83	
03	DRENAGEM ZONA URBANA		30%	30%	40%			100%	34,62
			R\$ 11.131,82	R\$ 11.131,82	R\$ 14.842,42			R\$ 37.106,06	
04	DRENAGEM ZONA RURAL				10%	50%	40%	10%	20,60
					R\$ 2.207,48	R\$ 11.037,41	R\$ 8.829,93	R\$ 22.074,82	
05	LIMPEZA FINAL						100%	0%	0,36
							R\$ 382,33	R\$ 382,33	
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 13.406,14	R\$ 24.537,95	R\$ 21.536,27	R\$ 27.454,36	R\$ 11.037,41	R\$ 9.212,26	R\$ 107.184,40	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		12,51%	22,89%	20,09%	25,61%	10,30%	8,59%	R\$ 31.083,47	100,00
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 37.944,09	R\$ 59.480,37	R\$ 86.934,73	R\$ 97.972,14	R\$ 107.184,40	R\$ 138.267,87	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)			35,40%	55,49%	81,11%	91,41%	100,00%		