

**JUSTIFICATIVA**

Motivo: 2º TA de Vigência Contratual

Contrato n.º: 20210128

Contratada: M.V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI.

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada Av. Atlantica, esquina s/n, no Municipio de Marapanim-Pa.

Sr. Prefeito:

Em atenção à solicitação do 2º Termo Aditivo de prazo da empresa contratada M.V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI através do Ofício 036/2022 datado de 05/07/2022 em referencia ao Contrato N.º. 20210128 que tem como objeto a “Contratação de empresa para execução de construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada Av. Atlantica, esquina s/n, no Municipio de Marapanim-Pa.” Na qual o seu tem o seu prazo de execução do 1º TA até dia 11 de agosto de 2022 e, a referida empresa solicita a prorrogação de mais 180 dias para a conclusão da obra.

Verificamos que a referida obra se encontra em execução com um percentual de 32% de serviços concluídos

A contrata em sua justificativa alega que o atraso no andamento da obra se deve a problemas da pandemia da COVID-19, que tornou muito escassa a mão de obra e de ordem climática no período invernos que foi muito intenso e por isso provocou a dificuldade no transporte de material básico para a execução da obra, como cimento, areia e seixo, e na entrega das estruturas metálicas para a cobertura.

Apos análise das justificativas a cima apresentadas pela contratada, e que apesar de todos os problemas descritos, a mesma só diminuiu o ritmo de trabalho mas não parou nem uma vez o andamento da obra, chegou-se a conclusão que é válida a solicitação deste 2º TA e que estamos de acordo com o mesmo.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 180 dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL, até o dia 03/03/2023 de acordo com o cronograma Físico em anexo, e que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

É nossa justificativa.

Marapanim/PA, 08 de julho de 2022.


LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR
CPF Nº 146.288.802-04

Engenheiro Civil, Responsável Técnico
pelo Município de Marapanim CREA
RPN Nº: 150932081-4/PA.
ART Nº: PA20220760895





CRONOGRAMA DO 2º ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: 20210128	PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM	EMPRESA EXECUTORA: M.V. CONTRUÇÕES CIVIS EIRELI	OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Marapanim - Vila de Marudá.					
Período do Aditivo:						11/08/2022 a 07/02/2023		
Nº do Evento	Título dos Eventos	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2	FUNDAÇÃO EM ESTACAS RAIZ - 14 UND							
3	ESTR. DE CONC./BLOCO DE VIGA BALDRAME							
4	MURETA							
5	ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA							
6	TELHAMENTO							
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME							
8	ENCHIMENTO DE CONCRETO DOS PILARES							
9	REVESTIMENTOS							
10	PAVIMENTAÇÃO							
11	INST. ELETRICA - 220 V / ELET. PVC FLEXIVEL							
12	ELETRODUTO RIGIDO							
13	ELETRODUTO EM FºGº							
14	CAIXAS, TOMADAS, INTERR. E LUMINÁRIAS							
15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							
16	DISJUNTORES							
17	CABOS							
18	ENTRADA DE ENERGIA							
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
20	PLACA DE INAUGURAÇÃO							

Marapanim, 08/07/2022


LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR
 CPF Nº 146.288.802-04
 Engenheiro Civil, Responsável Técnico
 pelo Município de Marapanim CREA
 RPN Nº: 150932081-4/PA.
 ART Nº: PA20220760895

