

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NULE - NÚCLEO LOGÍSTICO ESCOLAR
GT REDE FÍSICA E INFRAESTRUTURA ESCOLAR**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS NA EMEIF MARTINHO DOMINIENSE PINTO BRAGA

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	15 DIAS	%	30 DIAS	%	45 DIAS	%	60 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES:	593,18	593,18	100%						
02	MOVIMENTO DE TERRA:	6.496,41	6.496,41	100%						
03	FUNDAÇÕES:	9.877,80	4.938,90	50%	4.938,90	50%				
04	ESTRUTURA:CONCRETO	4.982,61	1.494,78	30%	3.487,82	70%				
05	ESRUTURA METALICA	15.767,00	9.460,20	60%	3.153,40	20%	3.153,40	20%		
06	PAREDES E PAINES:	22.521,83			11.260,91	50%	11.260,91	50%		
07	COBERTURA:	18.274,70			5.482,41	30%	12.792,29	70%		
08	ESQUADRIAS:	8.103,84					4.051,92	50%	4.051,92	50%
09	REVESTIMENTOS:	5.859,90			2.929,95	50%	2.929,95	50%		
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	2.759,38					2.759,38	100%		
11	PISOS:	24.244,56			7.273,37	30%	9.697,82	40%	7.273,37	30%
12	FORROS:	12.004,09					6.002,05	50%	6.002,05	50%
13	PINTURA A BASE DE ÁGUA:	5.218,71							5.218,71	100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.900,83					2.370,25	30%	5.530,58	70%
15	LUMINÁRIAS:	1.089,84							1.089,84	100%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	2.364,80					1.182,40	50%	1.182,40	50%
VALORES E PERCENTUAIS MENSAIS		148.059,48	22.983,47	15,5%	38.526,77	26,0%	56.200,37	38,0%	30.348,87	20,5%
VALORES E PERCENTUAIS ACUMULADOS			22.983,47	15,5%	61.510,24	41,5%	117.710,61	79,5%	148.059,48	100,0%