

EMPREENDIMENTO: URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DA VILA DA BARCA - 2ª ETAPA - FASE II

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

AGENTE PROMOTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB

CONTRATADA:

LOCALIZAÇÃO:

TIPO DE SERVIÇO:

MODALIDADE:

VALOR:

R\$2.063.129,14

Data Base: JUL/2015

DATA: 30/10/2015

INÍCIO DA OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PERÍODO						TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6,23%	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
			R\$25.727,17	R\$25.727,17	R\$25.727,17	R\$25.727,17	R\$12.863,59	R\$12.863,59	R\$128.635,86
3	INFRAESTRUTURA	28,47%		25%	25%	25%	25%		100%
				R\$146.833,67	R\$146.833,67	R\$146.833,67	R\$146.833,67		R\$587.334,68
4	PAVIMENTAÇÃO	20,59%		25%	25%	25%	25%		100%
				R\$106.207,39	R\$106.207,39	R\$106.207,39	R\$106.207,39		R\$424.829,55
6	EDIFICAÇÕES								
6.1	03 MÓDULOS AB - 06 Unidades Habitacionais	11,07%		20%	20%	20%	20%	20%	100%
				R\$45.681,58	R\$45.681,58	R\$45.681,58	R\$45.681,58	R\$45.681,58	R\$228.407,88
6.2	03 MÓDULOS AB1 - 12 Unidades Habitacionais	16,94%			25%	25%	25%	25%	100%
					R\$87.380,53	R\$87.380,53	R\$87.380,53	R\$87.380,53	R\$349.522,10
6.3	03 MÓDULOS AB2 - 12 Unidades Habitacionais	16,16%		20%	20%	20%	20%	20%	100%
				R\$66.693,51	R\$66.693,51	R\$66.693,51	R\$66.693,51	R\$66.693,51	R\$333.467,57
6.4	INFRAESTRUTURA DOS BLOCOS								
6.4.1	Abastecimento de Água	0,21%		25%	25%	25%	25%		100%
				R\$1.092,04	R\$1.092,04	R\$1.092,04	R\$1.092,04		R\$4.368,14
6.4.2	Esgotamento Sanitário	0,32%		20%	20%	20%	20%	20%	100%
				R\$1.312,67	R\$1.312,67	R\$1.312,67	R\$1.312,67	R\$1.312,67	R\$6.563,36
PERCENTUAL SIMPLES		%	1,25%	6,81%	11,05%	11,05%	10,42%	10,37%	
PERCENTUAL ACUMULADO		%	1,25%	8,06%	19,11%	30,16%	40,58%	50,95%	
TOTAL SIMPLES		R\$	R\$25.727,17	R\$140.506,97	R\$227.887,49	R\$227.887,49	R\$215.023,91	R\$213.931,87	R\$2.063.129,14
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$25.727,17	R\$166.234,14	R\$394.121,64	R\$622.009,13	R\$837.033,04	R\$1.050.964,91	