



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Obras e Urbanismo
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-004-16 - PROCESSO Nº 020/16-CPL/PMBB

ANEXO IIA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL - BREU BRANCO-PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CUSTO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	FÍSICO				
		R\$	11.734,47	11.734,47		
		%	8,15%	100,00%		
2	ESTRUTURA E PISO	FÍSICO				
		R\$	94.202,31	47.101,16	47.101,16	
		%	65,42%	50,00%	50,00%	
3	ESPORTE E LAZER	FÍSICO				
		R\$	4.812,28		4.812,28	
		%	3,34%		100,00%	
4	REVESTIMENTOS	FÍSICO				
		R\$	21.982,74	6.594,82	10.991,37	4.396,55
		%	15,27%	30,00%	50,00%	20,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO				
		R\$	7.929,62		7.929,62	
		%	5,51%		100,00%	
6	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO				
		R\$	3.338,58			3.338,58
		%	2,32%			100,00%
TOTAL	Desembolso simples	R\$	144.000,00	65430,45	70834,43	7735,13
	Percentual Simples	%	100,00%	45,44%	49,19%	5,37%
TOTAL	Desembolso acumulado	R\$	144.000,00	65.430,45	136.264,87	144.000,00
	Percentual Acumulado	%	100,00%	45,44%	94,63%	100,00%

Breu Branco-PA, 16 de Março de 2016

Mauricio Alves Bouth Filho
CREA:10.552-D PA