

## CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA DE MONTE DOURADO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

LOCAL: DISTRITO DE MONTEDOURADO - ALMEIRIM - PARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.066,91	12.066,91					
2	CONSTRUÇÃO DE HALF PIPE PARA SKATE	58.722,24						
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	454,55	454,55					
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.660,41	1.660,41					
2.3	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	16.050,28	16.050,28					
2.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	28.967,58		14483,791	14.483,79			
2.6	REVESTIMENTOS	8.085,97		8.085,97				
2.7	PINTURA	1.054,52			1.054,52			
2.8	DIVERSOS	2.298,02			2.298,02			
2.9	LIMPEZA FINAL	150,92			150,92			
3	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES	88.069,64						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	156,96	156,96					
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.046,60	1.046,60					
3.3	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	7.065,25	7.065,25					
3.4	PAREDES E PAINÉIS	5.380,06		5.380,06				
3.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	6.934,79		6.934,79				
3.6	COBERTURA	9.787,98		9.787,98				
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE	6.188,14			6.188,14			
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	22.210,32			22.210,32			
3.9	ÁGUAS PLUVIAIS	865,23			865,23			
3.10	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	2.035,63			2.035,63			
3.11	REVESTIMENTOS	10.500,52			10.500,52			
3.12	PISOS	2.516,26			2.516,26			
3.13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.389,95			6.389,95			
3.14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORAIS E BALCÕES	1.503,76			1.503,76			
3.15	FORRO	1.814,52				1.814,52		
3.16	PINTURA	1.448,13				1.448,13		
3.19	DIVERSOS	2.173,42				2.173,42		
3.20	LIMPEZA FINAL	52,12				52,12		
4	URBANISMO	177.045,34						
4.1	CALÇAMENTO	70.991,38			35.495,69	35.495,69		
4.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	25.373,73				8457,909929	8457,90993	8457,90993
4.3	DIVERSOS	39.934,07					39.934,07	
4.4	JARDINAGEM	40.746,16					20.373,08	20.373,08
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>335.904,66</b>	<b>38.500,96</b>	<b>44.672,58</b>	<b>105.692,75</b>	<b>49.441,79</b>	<b>68.765,06</b>	<b>28.830,99</b>
	<b>% DE DESEMBOLSO MENSAL</b>		<b>12,36%</b>	<b>14,35%</b>	<b>33,94%</b>	<b>15,88%</b>	<b>22,08%</b>	<b>9,26%</b>