



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Viações e Obras Públicas
PAVIMENTAÇÃO - VILA TRÊS PODERES / ZONA RURAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO					TOTAL(R\$)
		(R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	
1	SERVIÇOS INICIAIS							2.283,48
1.1	PLACA DE OBRA	%	100,00%					100,00%
		R\$	2.283,48					2.283,48
2	SISTEMA VIÁRIO							1.180.978,40
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	%		50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$		332.213,11	166.106,56	166.106,56		664.426,22
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$			154.965,65	154.965,65	206.620,87	516.552,18

PERCENTUAL SIMPLES	0,19%	28,08%	27,13%	27,13%	17,46%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO	0,19%	28,27%	55,40%	82,54%	100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES	2.283,48	332.213,11	321.072,21	321.072,21	206.620,87	1.183.261,88
VALOR TOTAL ACUMULADO	2.283,48	334.496,59	655.568,80	976.641,01	1.183.261,88	