



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Breu Branco
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

OBJETO: Conclusão da Obra de Construção da Unidade de Saúde de Jutai, situada na Vila Jutai, Breu Branco-PA.

LOCAL: Vila de Jutai, Breu Branco-PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO			TOTAL(R\$)
			1.º MES	2.º MES	3.º MES	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	0%	0%	100%
		R\$	R\$ 3.938,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.938,58
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	100%	0%	0%	100%
		R\$	R\$ 1.204,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,18
3	ESQUADRIAS	%	50%	45%	5%	100%
		R\$	R\$ 9.302,75	R\$ 8.372,48	R\$ 930,28	R\$ 18.605,51
4	SISTEMAS DE COBERTURA	%	50%	30%	20%	100%
		R\$	R\$ 5.596,92	R\$ 3.358,15	R\$ 2.238,77	R\$ 11.193,84
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (ACABAMENTO)	%	0%	65%	35%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 6.557,79	R\$ 3.531,12	R\$ 10.088,91
6	PINTURAS	%	0%	75%	25%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 13.221,76	R\$ 4.407,25	R\$ 17.629,01
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	%	55%	30%	15%	100%
		R\$	R\$ 2.266,45	R\$ 1.236,24	R\$ 618,12	R\$ 4.120,81
8	LOUÇAS E APARELHOS SANITARIOS	%	0%	65%	35%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 9.128,73	R\$ 4.915,47	R\$ 14.044,20
9	REDE AR COMPRIMIDO	%	0%	40%	60%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 4.093,99	R\$ 6.140,98	R\$ 10.234,97
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	%	0%	20%	80%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 250,01	R\$ 1.000,04	R\$ 1.250,05
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	35%	45%	20%	100%
		R\$	R\$ 4.274,43	R\$ 5.495,70	R\$ 2.442,53	R\$ 12.212,67
12	ÁREA EXTERNA E PAISAGISMO	%	0%	25%	75%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ 2.024,54	R\$ 6.073,61	R\$ 8.098,14
13	LIMPEZA FINAL	%	0%	0%	100%	100%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.912,41	R\$ 1.912,41
			1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	TOTAL (%)
PERCENTUAL SIMPLES			28,3%	32,9%	38,8%	100,0%
PERCENTUAL ACUMULADO			28,3%	61,3%	100,0%	
						TOTAL (SEM BDI)
VALOR TOTAL SIMPLES			R\$ 26.583,31	R\$ 53.739,39	R\$ 34.210,58	R\$ 114.533,28
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI			R\$ 26.583,31	R\$ 80.322,70	R\$ 114.533,28	
						TOTAL (COM BDI)
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI (27,1%)			R\$ 33.787,39	R\$ 102.090,15	R\$ 145.571,80	R\$ 145.571,80

Breu Branco-PA, 04 de Setembro de 2017.

JOSILDO DIAS DUTRA
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PA 1515734544