

Marabá/PA, 01 de dezembro de 2021

Ofício nº 004/2021

À Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA

Assunto: Aditivo de prazo de execução do Contrato CONTRATO Nº 20210182.

A empresa SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 30.129.785/0001-68, com sede na FI 27, Qd 17, Lt 02, Sala 305 – Nova Marabá, Marabá/PA – Cep. 68.509-260, no Município de Marabá, Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Vinícius Siqueira Santana, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 946.904.302-25, vem pelo presente solicitar o aditivo de prazo de execução do Contrato nº 20210182 que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DA VICINAL SÃO GERALDO (VILA BRASILEIRA) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-CONVÊNIO Nº 892292/2019, tendo em vista o atraso do repasse do recurso e posteriormente a dificuldade de estarmos em tempos chuvosos em nossa região onde serão aplicado os serviços do objeto em questão, assim a empresa SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI vem solicitar prorrogação de prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias para finalização dos serviços.

Sem mais pelo momento,

Atenciosamente



SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 30.129.785/0001-68
Marcos Vinícius Siqueira Santana
CPF Nº 946.904.302-25
ADMINISTRADOR

Parecer técnico 353/2021 – Setor de Engenharia

Assunto:

*Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo
licitatório nº 20210182.*

Requerente:

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2021-005, para a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de artes correntes para melhoria da trafegabilidade da vicinal São Geraldo (vila brasileira) no município de Bom Jesus do Tocantins, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20210182.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2021-005 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20210182, a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de artes correntes para melhoria da trafegabilidade da vicinal São Geraldo (vila brasileira) – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 01 de dezembro de 2021 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 1º (primeiro) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de antecipação do período chuvoso, que tem data para a conclusão no dia 31/12/2021, com nova previsão de término em 180 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações climáticas podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que envolvem escavações, concretagem e terraplenagem, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 20 de dezembro de 2021.



Igor Souza Brandão
CREA – PA 1518542182