



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Ofício 2018/SEPLAN/ATM

Altamira, 18 de Janeiro de 2018

Exmo. Senhor
JOSÉ DE ARIMATÉIA
Coordenador de Suprimentos de Altamira / PA

Ref.: 2º Aditivo de prazo de conclusão de obra.

Senhor Coordenador,

Honrado em cumprimentá-lo, encaminho solicitação de aditivo de prazo de mais 120 dias do Contrato Administrativo Nº 144/2016 gerado no Tomada de Preço nº **003/2016**, referente a Construção Escola de Musica de Altamira, que tem por prazo de encerramento o dia 10/02/2018, sendo o novo prazo após o aditivo **10/06/2018**, pelo motivo de logística de material e o período chuvoso.

Logo não foi possível dar o como encerrado o contrato.

Sendo somente para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Rafael Moura Pereira
Engenheiro Civil
Secretário Municipal de
Planejamento de Altamira
Decreto nº 419 Mat. 58016

Igor Martinussi
Arquiteto e Urbanista
Igor Martinussi Jerônimo
Arquiteto / SEPLAN
Mat. 58012