



ANEXO 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO BARAÚNA

OBRAS	DESCRIÇÃO DAS METAS	MESES								PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)	
		PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	SETIMO	OITAVO			
DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL URBANA	SERVIÇOS PRELIMINARES: GERAIS		5.920,06	4.440,04	4.440,04	2.960,03	2.960,03	2.960,03	2.960,03	2.960,03	2,61	29.600,28
		SIMPLES (%)	20,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
		ACUMULADOS (%)	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00		
		ACUMULADO (R\$)	5.920,06	10.360,10	14.800,14	17.760,17	20.720,20	23.680,22	26.640,25	29.600,28		
	MOVIMENTO DE TERRA		7.336,08	29.344,34	29.344,34	29.344,34	29.344,34	7.336,08	7.336,08	7.336,08	12,92	146.721,69
		SIMPLES (%)	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00		
		ACUMULADOS (%)	5,00	25,00	45,00	65,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
		ACUMULADO (R\$)	7.336,08	36.680,42	66.024,76	95.369,10	124.713,44	132.049,52	139.385,61	146.721,69		
	DIDPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS			45.818,18	45.818,18	57.272,73	45.818,18	11.454,55	11.454,55	11.454,55	20,18	229.090,90
		SIMPLES (%)		20,00	20,00	25,00	20,00	5,00	5,00	5,00		
		ACUMULADOS (%)		20,00	40,00	65,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
		ACUMULADO (R\$)		45.818,18	91.636,36	148.909,09	194.727,27	206.181,81	217.636,36	229.090,90		
	DISPOSITIVOS DE DRENAGENS PROFUNDAS			39.717,33	59.576,00	119.151,99	119.151,99	19.858,67	19.858,67	19.858,67	34,98	397.173,30
		SIMPLES (%)		10,00	15,00	30,00	30,00	5,00	5,00	5,00		
		ACUMULADOS (%)		10,00	25,00	55,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
		ACUMULADO (R\$)		39.717,33	99.293,33	218.445,32	337.597,31	357.455,97	377.314,64	397.173,30		
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CAIXA PRIMÁRIA			5.530,44	27.652,19	33.182,62	33.182,62	11.060,87		9,74	110.608,74	
		SIMPLES (%)			5,00	25,00	30,00	30,00	10,00			
		ACUMULADOS (%)			5,00	30,00	60,00	90,00	100,00			
		ACUMULADO (R\$)			5.530,44	33.182,62	66.365,24	99.547,87	110.608,74			
	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM CBUQ			20.628,61	51.571,53	51.571,53	51.571,53	20.628,61	10.314,31	18,17	206.286,13	
		SIMPLES (%)			10,00	25,00	25,00	25,00	10,00			5,00
		ACUMULADOS (%)			10,00	35,00	60,00	85,00	95,00			100,00
		ACUMULADO (R\$)			20.628,61	72.200,15	123.771,68	175.343,21	195.971,82			206.286,13
	LIMPEZA FINAL				4.766,79	4.766,79	1.588,93	1.588,93	3.177,86	1,40	15.889,30	
		SIMPLES (%)				30,00	30,00	10,00	10,00			20,00
		ACUMULADOS (%)				30,00	60,00	70,00	80,00			100,00
		ACUMULADO (R\$)				4.766,79	9.533,58	11.122,51	12.711,44			15.889,30
VALORES (R\$)	SIMPLES NO MÊS	13.256,14	119.319,89	165.337,61	292.719,59	286.795,48	127.952,41	74.887,74	55.101,49	100,00	1.135.370,34	
ACUMULADOS	13.256,14	132.576,03	297.913,64	590.633,22	877.428,70	1.005.381,11	1.080.268,85	1.135.370,34				
PERCENTUAL %	SIMPLES	1,17	10,51	14,56	25,78	25,26			4,85			
	ACUMULADOS	1,17	11,68	26,24	52,02	77,28			82,13			
TOTAL GERAL											1.135.370,34	